

**Annexe E**

**ÉCHÉANCIER DIRECTEUR**





### LG1- WEMINDJI

Modification de la ligne monoterne en bois à 25kV afin qu'elle puisse être exploiter à 120kV (97km).

#OTP : PPGHW #projet: 3835-00

Echéancier directeur





N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Réel	Fin	Réel	2005		2006		2007		2008		2									
							a	v	u	c	a	v	u	c		a	v	u	c	a	v	u	c	
1	<b>POSTE WEMINDJI</b>	<b>936 jrs</b>	<b>2005-03-30</b>	<b>R</b>	<b>2008-12-18</b>																			
2	<b>DEMANDE DE PROPOSITION</b>	<b>180 jrs</b>	<b>2005-03-30</b>		<b>2005-12-13</b>																			
13	<b>PHASE AVANT-PROJET (PAVSA)</b>	<b>253 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2007-01-15</b>																			
14	<b>GESTION DE PROJET</b>	<b>123 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2006-07-07</b>																			
27	<b>EXPERTISE INTERNE</b>	<b>253 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2007-01-15</b>																			
28	<b>TRANSÉNERGIE</b>	<b>250 jrs</b>	<b>2006-01-17</b>		<b>2007-01-15</b>																			
29	Émission des CEG	1 jr	2006-01-17	R	2006-01-17	R																		
30	<b>APPROBATION</b>	<b>130 jrs</b>	<b>2006-07-10</b>		<b>2007-01-15</b>																			
31	Préparation du document pour la régie	58 jrs	2006-07-10	R	2006-09-28																			
32	Approbation phase projet / client	0 jr	2007-01-15		2007-01-15																			
33	<b>INGÉNIERIE</b>	<b>150 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2006-08-15</b>																			
54	<b>PHASE PROJET</b>	<b>556 jrs</b>	<b>2006-09-29</b>		<b>2008-12-18</b>																			
55	<b>Autorisation gouvernementales</b>	<b>152 jrs</b>	<b>2006-09-29</b>		<b>2007-05-09</b>																			
56	Régie de l'énergie	72 jrs	2006-09-29		2007-01-15																			
57	Autorisation article C-22	80 jrs	2007-01-16		2007-05-09																			
58	<b>ADMINISTRATION D'INGÉNIERIE</b>	<b>181 jrs</b>	<b>2007-01-16</b>		<b>2007-10-02</b>																			
59	Réunion de démarrage - Projet	1 jr	2007-01-16		2007-01-16																			
60	Présentation du projet au territoire	10 jrs	2007-07-13		2007-07-26																			
61	Consolidation doc. A/O - construction	20 jrs	2007-09-05		2007-10-02																			
62	INGÉNIERIE	160 jrs	2007-01-17		2007-09-04																			
63	APPROVISIONNEMENT	336 jrs	2007-03-09		2008-07-15																			
64	<b>TECH. &amp; CONTRATS ( A/O )</b>	<b>100 jrs</b>	<b>2007-10-03</b>		<b>2008-02-28</b>																			
65	A/O Construction	35 jrs	2007-10-03		2007-11-21																			
66	DPAS - Assemblage du document	25 jrs	2007-11-22		2008-01-03																			
67	Publication - soumis. Entrepreneurs	25 jrs	2008-01-04		2008-02-07																			
68	Analyse des soumissions & attrib.	15 jrs	2008-02-08		2008-02-28																			
69	<b>TRAVAUX ENTREPRENEUR</b>	<b>168 jrs</b>	<b>2008-02-29</b>		<b>2008-10-03</b>																			
70	Valid. acceptation du plan qualité de l'entrepreneur	15 jrs	2008-02-29		2008-03-17																			
71	<b>Prép. &amp; Instal. temporaires</b>	<b>153 jrs</b>	<b>2008-03-18</b>		<b>2008-10-03</b>																			
72	Mobilisation entrepreneur	15 jrs	2008-03-18		2008-04-07																			

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Réel	Fin	Réel	2005			2006			2007			2008			2
							a	v	u	c	a	v	u	c	a	v	u	c	
73	Installation de chantier	5 jrs	2008-04-07		2008-04-11														
74	<b>UTILISATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNES</b>	<b>106 jrs</b>	<b>2008-05-05</b>		<b>2008-10-03</b>														
75	<b>TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE</b>	<b>114 jrs</b>	<b>2008-04-12</b>		<b>2008-08-26</b>														
76	CHEMIN D'ACCÈS	18 jrs	2008-04-12		2008-05-02														
77	TRAVAUX DE TERRASSEMENT	24 jrs	2008-05-03		2008-05-31														
78	TRAVAUX CIVIL - FONDATIONS	32 jrs	2008-05-15		2008-06-21														
79	INST. GRILLE DE MALT	18 jrs	2008-06-02		2008-06-21														
80	POSE DE LA CLÔTURE	12 jrs	2008-06-09		2008-06-21														
81	MONTAGE PORTIQUE ET SUPPORT D'APPAREILS	18 jrs	2008-06-23		2008-07-15														
82	POSE DE CABLES DE CMDE ET AUTRES EN TRANCHÉES	34 jrs	2008-06-23		2008-08-02														
83	TIRAGES DU JEU DE BARRES TENDUES	18 jrs	2008-06-30		2008-07-21														
84	INST. APP. ÉLECT. DISJ / SECTION / TT / TC / PARAFONDRE	29 jrs	2008-07-12		2008-08-14														
85	INST. 1 er TRANSFO DE PUISSANCE	15 jrs	2008-07-11		2008-07-28														
86	INST. 2 ième TRANSFO DE PUISSANCE	15 jrs	2008-07-29		2008-08-14														
87	TRAVAUX COMMANDE ET PROTECTION / TÉLÉPHONIE	40 jrs	2008-07-05		2008-08-20														
88	FIN DES TRAVAUX ENTREPRENEUR & RÉAMÉNAGEMENT	0 jr	2008-08-26		2008-08-26														
89	<b>Essais et mise en route</b>	<b>40 jrs</b>	<b>2008-08-08</b>		<b>2008-10-03</b>														
90	Essais & mise en route	40 jrs	2008-08-08		2008-10-03														
91	Mise en exploitation commerciale	0 jr	2008-10-03		2008-10-03														
92	<b>ACTIVITÉS POST CONSTRUCTION</b>	<b>80 jrs</b>	<b>2008-08-27</b>		<b>2008-12-18</b>														
93	Réalisation des T.Q.C	80 jrs	2008-08-27		2008-12-18														

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Réel	Fin	Réel	2005		2006		2007		2008		2									
							a	v	u	c	a	v	u	c		a	v	u	c	a	v	u	c	
1	<b>POSTE DE DÉPART LG-1</b>	<b>939 jrs</b>	<b>2005-03-30</b>	<b>R</b>	<b>2008-12-23</b>																			
2	<b>DEMANDE DE PROPOSITION</b>	<b>180 jrs</b>	<b>2005-03-30</b>		<b>2005-12-13</b>																			
13	<b>PHASE AVANT-PROJET (PAXSA)</b>	<b>253 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2007-01-15</b>																			
14	<b>GESTION DE PROJET</b>	<b>124 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2006-07-10</b>																			
15	<b>ADMINISTRATION D'INGÉNIERIE</b>	<b>118 jrs</b>	<b>2006-01-12</b>		<b>2006-06-30</b>																			
20	<b>GESTION PECC</b>	<b>15 jrs</b>	<b>2006-06-19</b>		<b>2006-07-10</b>																			
23	<b>EXPERTISE INTERNE</b>	<b>252 jrs</b>	<b>2006-01-13</b>		<b>2007-01-15</b>																			
24	<b>TRANSÉNERGIE</b>	<b>250 jrs</b>	<b>2006-01-17</b>		<b>2007-01-15</b>																			
25	Émission des CEG	1 jr	2006-01-17	R	2006-01-17	R																		
26	<b>APPROBATION</b>	<b>124 jrs</b>	<b>2006-07-18</b>		<b>2007-01-15</b>																			
27	Préparation du document pour la régie	52 jrs	2006-07-18	R	2006-09-28																			
28	Approbation phase projet / client	0 jr	2007-01-15		2007-01-15																			
29	<b>INGÉNIERIE</b>	<b>128 jrs</b>	<b>2006-01-13</b>		<b>2006-07-17</b>																			
46	<b>PHASE PROJET</b>	<b>559 jrs</b>	<b>2006-09-29</b>		<b>2008-12-23</b>																			
47	<b>Autorisation gouvernementales</b>	<b>152 jrs</b>	<b>2006-09-29</b>		<b>2007-05-09</b>																			
48	Régie de l'énergie	72 jrs	2006-09-29		2007-01-15																			
49	Autorisation article C-22	80 jrs	2007-01-16		2007-05-09																			
50	<b>ADMINISTRATION D'INGÉNIERIE</b>	<b>200 jrs</b>	<b>2007-01-16</b>		<b>2007-10-30</b>																			
51	Réunion de démarrage - Projet	1 jr	2007-01-16		2007-01-16																			
52	Présentation du projet au territoire	10 jrs	2007-09-11		2007-09-24																			
53	Consolidation doc. A/O - construction	15 jrs	2007-10-10		2007-10-30																			
54	<b>INGÉNIERIE</b>	<b>184 jrs</b>	<b>2007-01-17</b>		<b>2007-10-09</b>																			
55	<b>APPROVISIONNEMENT</b>	<b>335 jrs</b>	<b>2007-03-12</b>		<b>2008-07-15</b>																			
56	<b>TECH. &amp; CONTRATS ( A/O )</b>	<b>105 jrs</b>	<b>2007-11-02</b>		<b>2008-04-08</b>																			
57	A/O Construction	35 jrs	2007-11-02		2007-12-20																			
58	DPAS - Assemblage du document	25 jrs	2007-12-21		2008-02-01																			
59	Publication - soumis. Entrepreneurs	25 jrs	2008-02-04		2008-03-07																			
60	Analyse des soumissions & attrib.	20 jrs	2008-03-10		2008-04-08																			
61	<b>TRAVAUX ENTREPRENEUR</b>	<b>109 jrs</b>	<b>2008-04-09</b>		<b>2008-08-30</b>																			
62	Valid. acceptation du plan qualité de l'entrepreneur	15 jrs	2008-04-09		2008-04-25																			



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Réel	Fin	Réel	2005			2006			2007			2008			2
							a	v	u	c	a	v	c	a	v	c	a	v	
63	<b>Prép. &amp; Instal. temporaires</b>	<b>19 jrs</b>	<b>2008-04-09</b>		<b>2008-04-30</b>														
64	Mobilisation entrepreneur	15 jrs	2008-04-09		2008-04-25														
65	Installation de chantier	5 jrs	2008-04-25		2008-04-30														
66	<b>TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU POSTE</b>	<b>90 jrs</b>	<b>2008-05-01</b>		<b>2008-08-30</b>														
67	EXCAVATION DU ROC	18 jrs	2008-05-01		2008-05-22														
68	TRAVAUX DE REMBLAIS / DÉBLAIS	12 jrs	2008-05-14		2008-05-28														
69	TRAVAUX DE CONFECTION DE LA COUR DU POSTE	15 jrs	2008-05-29		2008-06-14														
70	RÉAMÉNAGEMENT FINAL	4 jrs	2008-08-27		2008-08-30														
71	<b>TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE</b>	<b>67 jrs</b>	<b>2008-05-29</b>		<b>2008-08-30</b>														
72	TRAVAUX CIVIL - FONDATIONS	18 jrs	2008-05-29		2008-06-18														
73	INST. GRILLE DE MALT	10 jrs	2008-06-19		2008-07-02														
74	POSE DE LA CLÔTURE	18 jrs	2008-06-12		2008-07-04														
75	MONTAGE PORTIQUE ET SUPPORT D'APPAREILS	18 jrs	2008-07-05		2008-08-08														
76	POSE DE CABLES DE CMDE ET AUTRES EN TRANCHÉES	20 jrs	2008-07-09		2008-08-14														
77	TIRAGES DU JEU DE BARRES TENDUES	12 jrs	2008-08-04		2008-08-16														
78	INST. APP. ÉLECT. DISJ / SECTION / TT / TC / PARAFONDRE	20 jrs	2008-08-02		2008-08-25														
79	TRAVAUX COMMANDE ET PROTECTION / TÉLÉPHONIE	30 jrs	2008-07-09		2008-08-26														
80	FIN DES TRAVAUX ENTREPRENEUR & RÉAMÉNAGEMENT	0 jr	2008-08-30		2008-08-30														
81	<b>MISE EN ROUTE</b>	<b>27 jrs</b>	<b>2008-08-27</b>		<b>2008-10-03</b>														
82	<b>MISE EN SERVICE</b>	<b>27 jrs</b>	<b>2008-08-27</b>		<b>2008-10-03</b>														
83	Essais et vérification	20 jrs	2008-08-27		2008-09-24														
84	M.E.R.	0 jr	2008-10-03		2008-10-03														
85	<b>ACTIVITÉS POST CONSTRUCTION</b>	<b>80 jrs</b>	<b>2008-09-02</b>		<b>2008-12-23</b>														
86	Réalisation des T.Q.C	80 jrs	2008-09-02		2008-12-23														