

RACCORDEMENT DU POSTE ANNE-HÉBERT

1 Conformément à la décision D-2009-050¹ du 24 avril 2009, le Distributeur dépose le
2 suivi 2012 des travaux de raccordement du poste Anne-Hébert.

1 CONTEXTE

3 Le projet du Distributeur, au coût total de 12 M\$ vise le raccordement du nouveau poste
4 Anne-Hébert au réseau de distribution permettant ainsi de desservir quatre zones de
5 charges dans la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

2 RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012

2.1 État d'avancement des travaux de raccordement

6 Le nouveau poste Anne-Hébert est pleinement fonctionnel. Les travaux réalisés en 2012
7 ont permis de débiter le démantèlement des câbles inutilisés à la suite de la mise en
8 service du poste.

2.2 Suivi des investissements

9 En 2012, les dépenses encourues ont été de 542 k\$, portant les dépenses cumulatives
10 à 9,9 M\$ au 31 décembre 2012. Cumulativement, les coûts réels sont inférieurs de 2 M\$
11 par rapport au budget initial.

12 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux
13 coûts projetés pour l'année 2012 tandis que le tableau 2 présente les dépenses
14 encourues cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du projet.

¹ D-2009-050, demande d'autorisation du Distributeur visant les travaux de raccordement du poste Anne-Hébert, 24 avril 2009

TABLEAU 1
ÉCART DE COÛTS – 2012 (EN K\$)

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2012		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	71	-	71
Travaux civils	4	-	4
Travaux électriques :			
aérien	(4)	-	(4)
souterrain	448	-	448
Sous-total	519	-	519
Frais d'emprunt à capitaliser	23	-	23
Contingence	-	-	-
TOTAL	542	-	542

1 Le projet initial déposé à la Régie prévoyait une mise en service en 2011. Tel que
2 mentionné dans le rapport annuel 2011, aucun budget n'était prévu en 2012 pour une
3 troisième et dernière phase de travaux électriques souterrains visant à démanteler
4 40 km de câbles souterrains suite à la mise en service du poste. Par conséquent, les
5 coûts encourus en 2012 suite au démantèlement des câbles inutilisés créent un écart
6 défavorable, mais les dépenses cumulatives demeurent dans l'enveloppe globale
7 initiale.

TABLEAU 2
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2012 (EN K\$)

	1 ^{er} janvier 2008 au 31 décembre 2012		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	1 253	494	759
Travaux civils	4 252	4 700	(448)
Travaux électriques :			
aérien	1 436	915	521
souterrain	2 562	3 717	(1 155)
Sous-total	9 503	9 826	(323)
Frais d'emprunt à capitaliser	443	661	(217)
Contingence	-	1 473	(1 473)
TOTAL	9 946	11 960	(2 014)

3 ÉCHÉANCIER DU PROJET

- 1 La troisième et dernière phase de travaux électriques souterrains visant le
- 2 démantèlement des 40 km de câbles se finalisera en 2013.