

RACCORDEMENT DU POSTE D'ADAMSVILLE

1 En mai 2014, Hydro-Québec dans ses activités de transport d'électricité (le « Transporteur »)
2 et dans ses activités de distribution d'électricité (le « Distributeur ») a déposé auprès de la
3 Régie une demande conjointe en vue d'obtenir l'autorisation de réaliser le projet
4 d'investissement du nouveau poste d'Adamsville.

5 Conformément à la décision D-2014-155¹ du 29 août 2014, le Distributeur dépose le suivi
6 2014 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste d'Adamsville.

1. CONTEXTE

7 Le projet du Distributeur, au coût total de 16,1 M\$, consiste essentiellement à modifier le
8 réseau de distribution, transférer les charges à 25 kV des postes de Bromont et de
9 Cleveland, de même qu'une partie des charges des postes de Granby, de Waterloo et de
10 Cowansville vers le nouveau poste d'Adamsville et à alimenter à 25 kV le client industriel
11 General Electric Canada. Les travaux du Distributeur devraient se terminer en décembre
12 2016.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2014

2.1. État d'avancement des travaux

13 Les travaux réalisés en 2014 ont consisté essentiellement à réaliser les études d'ingénierie
14 détaillées des futures canalisations à la sortie du nouveau poste d'Adamsville en
15 coordination avec le Transporteur.

2.2. Suivi des investissements

16 Au 31 décembre 2014, les dépenses cumulatives encourues sont de 102 k\$, soit un montant
17 inférieur de 442 k\$ par rapport au budget initial. Cet écart s'explique par le report d'une partie
18 des études d'ingénierie détaillées à l'année 2015.

19 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts depuis le début du projet.

¹ D-2014-155, décision sur la demande d'autorisation du Transporteur et du Distributeur relative au poste d'Adamsville, 29 août 2014.

**Tableau 1 :
Écarts de coûts – 2014 (en k\$)**

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2014		
	Réel ⁽¹⁾	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	99	478	(379)
Travaux civils	-	-	-
Travaux électriques:			
aérien	-	-	-
souterrain	-	-	-
Sous-total	99	478	(379)
Frais d'emprunt à capitaliser	3	19	(16)
Contingence	-	47	(47)
Total	102	544	(442)

⁽¹⁾ Inclut des dépenses de 32 k\$ antérieures à l'année 2014 pour des travaux d'ingénierie préliminaires.

3. ÉCHÉANCIER DU PROJET

- 1 Le Distributeur prévoit respecter l'échéancier, lequel établit la fin des travaux pour le
- 2 raccordement du nouveau poste d'Adamsville pour décembre 2016.