

INTÉGRATION DE QUATRE NOUVELLES LIGNES À 25 KV AU POSTE DE SAINT-GEORGES

1 En juin 2015, Hydro-Québec dans ses activités de distribution d'électricité (le
2 « Distributeur ») a déposé auprès de la Régie une demande en vue d'obtenir l'autorisation
3 d'intégrer quatre nouvelles lignes à 25 kV au poste de Saint-Georges.

4 Conformément à la décision D-2015-141¹ du 20 août 2015, le Distributeur dépose le
5 suivi 2015 spécifique à ses travaux pour l'intégration de quatre nouvelles lignes à 25 kV au
6 poste de Saint-Georges.

1. CONTEXTE

7 Le projet du Distributeur, au coût total de 25,5 M\$, vise à réaménager le réseau de
8 distribution de la ville de Saint-Georges afin d'intégrer quatre nouveaux départs souterrains
9 de lignes à 25 kV et à effectuer les transferts de charges depuis les postes de Beauceville-
10 Est et de Linière. Les travaux du Distributeur devraient se terminer en 2018.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2015

2.1. État d'avancement des travaux

11 Les travaux réalisés en 2015 ont consisté essentiellement à effectuer les études relatives à
12 la planification du projet.

2.2. Suivi des investissements

13 En 2015, les dépenses encourues ont atteint 67 k\$, portant les dépenses totales à 125 k\$ au
14 31 décembre 2015, soit un montant de 3 123 k\$ inférieur au budget cumulatif.

15 Le tableau 1 présente les dépenses encourues, incluant des dépenses de 58 k\$ antérieures
16 à 2015, ainsi que les écarts par rapport aux coûts projetés pour l'année 2015.

¹ D-2015-141, décision sur la demande du Distributeur relative à l'intégration de quatre nouvelles lignes à 25 kV sur le réseau de distribution à la suite de l'ajout de capacité au poste de Saint-Georges, 20 août 2015.

**TABLEAU 1 :
ÉCARTS DE COÛTS – 2015 (EN K\$)**

	1 ^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015		
	Réel ⁽¹⁾	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	115	2 854	(2 739)
Travaux civils	-	-	-
Travaux électriques:			
aérien	-	-	-
souterrain	-	-	-
Sous-total	115	2 854	(2 739)
Frais d'emprunt à capitaliser	10	109	(99)
Contingence	-	285	(285)
Total	125	3 248	(3 123)

⁽¹⁾ Inclut des dépenses de 58 k\$ antérieures à 2015 pour des travaux d'ingénierie préliminaires.

- 1 Le montant de 3 123 k\$ inférieur au budget s'explique principalement par le report en 2016
- 2 des études d'ingénierie détaillées, ainsi que par les soumissions plus basses que prévu
- 3 déposées par les firmes d'ingénierie à la suite des appels d'offres.

3. ÉCHÉANCIER DU PROJET

- 4 La fin des travaux du Distributeur pour l'intégration des quatre nouvelles lignes à 25 kV au
- 5 poste de Saint-Georges est prévue pour 2018. Le Distributeur s'attend à respecter cet
- 6 échéancier.