

## **ENGAGEMENT NUMÉRO 4 DU TRANSPORTEUR**



#### **Engagement numéro 4**

**(demandé par la Régie à la rencontre préparatoire du 21 avril 2005) :**

*Déposer la chronologie des étapes du projet depuis mars 2003.*

#### **Réponse :**

- **Mars 2003**: Demande du Distributeur au Transporteur pour débiter l'avant-projet;
- **Avril à novembre 2003**: Mise à jour des études de planification et préparation d'un cahier des charges préliminaire :
  - **Avril et mai 2003**: Élaboration de scénarios d'addition de transformation au poste de Arnaud pour rencontrer le critère de défaut de disjoncteur par la Direction Planification des actifs et Affaires réglementaires (DPAAR) ;
  - **Juin et juillet 2003**: Études pour évaluer la faisabilité et le coût des scénarios par la Direction Expertise et support technique de transport (DESTT) ;
  - **Août et septembre 2003**: Préparation du cahier des charges par le Transporteur. Demande pour la réalisation des Caractéristiques Électriques Générales (CEG) et des Exigences Particulières de Conception (EPC) ;
  - **Septembre à novembre 2003**: Mise à jour des études de faisabilité et de coût des scénarios compte tenu des diverses problématiques techniques (niveaux des courants de court-circuit, filtrage des harmoniques, longueur des câbles de commande, etc.);
- **Décembre 2003**: Demande de proposition de mandat d'avant-projet à Hydro-Québec Équipement (HQÉ) pour la réalisation du scénario 1;

- **Avril 2004**: Livraison des EPC et des CEG. Proposition d'affaires par HQÉ pour réaliser l'avant-projet au poste de Arnaud ;
- **Juin 2004**: Approbation par la direction du Transporteur pour la réalisation de l'avant-projet du poste de Arnaud ;
- **Décembre 2004**: Dépôt de la proposition d'affaires de HQÉ pour la réalisation du projet à Arnaud ;
- **Janvier et février 2005**: Approbation par la direction d'Hydro-Québec de la réalisation du projet au poste de Arnaud;
- **Mars 2005**: Dépôt du dossier R-3561-2005 à la Régie de l'énergie.