

**RAPPORT DE SUIVI**  
**DU PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT L'AGRANDISSEMENT**  
**DU CENTRE DE DISTRIBUTION**

1 Le projet d'investissement visant l'agrandissement du Centre de distribution a été approuvé le  
2 16 janvier 2013 par la décision D-2013-005, de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-  
3 ci, la Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de soumettre, lors  
4 du dépôt des rapports annuels, les données nécessaires au suivi du projet.

**Statut de l'avancement du projet**

5 Le tableau suivant présente l'échéancier initial du projet ainsi que la révision au 30 septembre  
6 2013.

Items	Échéancier initial	Échéancier révisé
Relevés topographiques, études géotechniques et environnementales	Terminé	Terminé
Évaluation des besoins et des coûts des différents scénarios	Terminé	Terminé
Dépôt de la preuve à la Régie	Novembre 2012	Terminé
Autorisation de la Régie	Février 2013	Terminé
Négociation type clés en main	Février 2013	Terminé
Plans et devis	Avril 2013	Terminé
Réalisation des travaux	Printemps 2013	Avril à novembre 2013
Aménagement et prise de possession de l'entrepôt	Hiver 2014	Hiver 2014

7 L'échéancier de la réalisation des travaux a dû être révisé en raison du battage des pieux qui a  
8 pris plus de temps que prévu ainsi que de la grève dans le domaine de la construction à l'été  
9 2013.

**Coûts du projet et explication des écarts**

Le tableau suivant présente la projection des coûts du projet au 30 septembre 2013.

<b>SUIVI BUDGÉTAIRE PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2013 (\$)</b>					
	<b>Budget initial (1)</b>	<b>Réel au 30 septembre 2013 (2)</b>	<b>Projeté (3)</b>	<b>Total prévision finale (4=2+3)</b>	<b>Écart (4-1)</b>
Infrastructures	1 879 857	1 468 191	517 912	1 986 103	106 246
Équipements de base des immeubles	594 630	248 999	345 631	594 630	0
Équipements fonctionnels des immeubles	80 745	51 335	0	51 335	(29 410)
Équipements d'entrepôt	250 000	46 737	203 263	250 000	0
Équipements informatiques	45 000	4 834	40 166	45 000	0
Contingence	245 000	0	168 164	168 164	(76 836)
<b>TOTAL</b>	<b>3 095 232</b>	<b>1 820 096</b>	<b>1 275 136</b>	<b>3 095 232</b>	<b>0</b>

1 En date du 30 septembre 2013, la prévision finale des coûts du projet s'annonce en ligne avec le  
 2 budget initialement prévu.

3 La hausse dans la prévision finale des coûts d'Infrastructures est due à des imprévus lors des  
 4 travaux de pieutage (découverte d'une plaque d'acier sous terre) et lors du déplacement des  
 5 services publics. D'autre part, une économie de 29 410 \$ dans la section des Équipements  
 6 fonctionnels des immeubles s'explique par le prix de la barrière motorisée qui était moins élevé  
 7 que prévu.

8 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'investissement visant**  
 9 **l'agrandissement du Centre de distribution.**