

RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'AMÉLIORATION DU RÉSEAU À ROUYN-NORANDA

1 Le projet d'investissement visant l'amélioration du réseau à Rouyn-Noranda a été approuvé le
2 4 août 2014, par la décision D-2014-131 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la
3 Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de soumettre les données
4 nécessaires au suivi du projet lors du prochain rapport annuel.

1. Statut de l'avancement du projet

5 Les travaux à faire sur le projet se sont déroulés selon le plan et l'échéancier déposé à la Régie
6 en juin 2014 (R-3896-2014). L'opération critique de retrait de la troisième voie ferrée afin de
7 permettre de compléter la traverse de l'emprise du CN s'est déroulée avec succès entre le 8 et
8 le 10 juin 2014. Les travaux de nettoyage et d'essais de pression de la conduite se sont ensuite
9 déroulés, de même que les opérations de raccordement et de perçage des raccords. La mise en
10 gaz du nouveau tronçon s'est déroulée les 17 et 18 juin 2014, suivie de l'abandon de l'ancienne
11 conduite. Les réfections finales ont été complétées le 21 juin 2014.

2. Coûts du projet et explication des écarts

12 Le tableau suivant présente les montants budgétés au 31 mars 2014 et les sommes encourues
13 en date du 30 septembre 2014.

COÛTS FINAUX AU 30 SEPTEMBRE 2014
(\$)

	Budget projeté au 31 mars 2014 (1)	Réel au 30 septembre 2014 (2)	Écart (3=2-1)
Services entrepreneurs	2 491 716	2 420 407	(71 309)
Services externes	511 150	398 190	(112 960)
Main-d'œuvre interne	270 114	267 031	(3 083)
Matériaux	25 920	83 793	57 873
Contingence	273 042		(273 042)
Sous-total	3 571 942	3 169 421	(402 521)
Frais généraux (14,75 %)	526 861	467 490	(59 371)
Total	4 098 803	3 636 911	(461 892)

1 Les coûts finaux du projet sont de 3,6 M\$, en baisse de 461 892 \$ par rapport à l'estimation
2 prévue au 31 mars 2014.

3 L'écart favorable s'explique en grande partie par des opérations en chantier qui se sont réalisées
4 sans embûches. De ce fait, la contingence prévue n'a pas été utilisée et les frais généraux s'en
5 sont trouvés réduits.

3. Impact tarifaire initial et projeté

6 L'effet des variations de coûts sur l'impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous.
7 Le calcul de l'impact tarifaire est effectué sur une période de 40 ans.

Description	Impact selon budget projeté au 31 mars 2014	Impact projeté
Impact tarifaire (40 ans)	5 094 538 \$	4 520 436 \$

4. Demande de mettre fin au suivi

- 1 Étant donné que le projet d'amélioration du réseau à Rouyn-Noranda est complété et que la
2 conciliation des coûts réels par rapport aux prévisions du 31 mars 2014 a été faite, Gaz Métro
3 demande à la Régie, conformément à la décision D-97-25, de mettre fin à ce suivi.

4 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'amélioration de réseau**
5 **à Rouyn-Noranda et d'y mettre fin.**