

## RAPPORT DE SUIVI

### PROJET D'EXTENSION DE RÉSEAU RÉGION D'ASBESTOS

1 Le projet d'extension de réseau dans la région d'Asbestos a été approuvé le 18 mars 2016, par  
2 la décision D-2016-041 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait  
3 à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de soumettre annuellement, lors du dépôt  
4 de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

#### 1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

5 Les travaux ont débuté le 15 août 2016. Les travaux requis à l'intérieur des bandes riveraines de  
6 la rivière Danville et du ruisseau Pinard ont été complétés comme prescrit par les normes  
7 environnementales. Des travaux d'aménagement ont eu lieu sur le terrain acquis par Gaz Métro  
8 pour l'installation du poste de détente. La fin des travaux est prévue en novembre 2016.

#### 2. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS ET DES VOLUMES

9 Le tableau ci-dessous présente les différences annuelles entre les projections initiales et les  
10 réalisations et projections au 30 septembre 2016 en ce qui a trait au nombre de clients et aux  
11 volumes.

#### NOMBRE DE CLIENTS ET VOLUMES

Année	Projection initiale		Réalizations et projections	
	Nombre de clients	Volumes 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Nombre de clients	Volumes 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>
Décembre 2016 – Novembre 2017	12	177	16	584
Décembre 2017 – Novembre 2018	25	356	20	600
Décembre 2018 – Novembre 2019	28	386	24	620
Décembre 2019 – Novembre 2020	28	386	26	634
Décembre 2020 – Novembre 2021	28	386	28	654

1 L'écart de volume pour la première année est principalement dû à des clients prévus initialement  
2 à l'an 2 qui devancent leur raccordement à l'an 1 pour un volume d'environ 400 000 m<sup>3</sup>. Parmi  
3 ces clients qui se raccorderont plus rapidement, deux clients ont augmenté leur consommation :  
4 un entrepôt évalué à 10 000 m<sup>3</sup> qui a signé à 73 440 m<sup>3</sup> et un producteur de canards qui a repris  
5 le bâtiment d'un abattoir ayant cessé ses activités. Le volume initialement prévu au projet pour  
6 l'abattoir était de 75 000 m<sup>3</sup> et le volume signé par le producteur de canards est de 275 000 m<sup>3</sup>.

### 3. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

7 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,  
8 les sommes encourues en date du 30 septembre 2016 et la projection des coûts qui sont requis  
9 pour terminer le projet.

**Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.**

1 Les coûts globaux projetés sont inférieurs de 834 k\$ comparativement à l'estimation initiale de  
2 4,4 M\$. Ces économies s'expliquent en particulier par le résultat des appels d'offres au niveau  
3 des coûts des entrepreneurs qui a été plus bas que l'estimation initiale. De plus, aucune servitude  
4 n'a été requise et le terrain pour le poste de détente a été vendu par la Ville d'Asbestos à  
5 Gaz Métro à un prix symbolique de 500 \$.

6 La Ville d'Asbestos sera facturée pour un montant de 370 000 \$, comme prévu au protocole  
7 d'entente. Gaz Métro devrait recevoir le paiement avant la mise en gaz.

8 Considérant la bonne performance dans l'exécution des travaux, la contribution octroyée par le  
9 gouvernement fédéral par le biais de l'Agence de développement économique du Canada (DEC)  
10 pourrait être moindre. La révision du montant de la contribution finale sera calculée à la fin des  
11 travaux.

#### **4. RENTABILITÉ INITIALE ET PROJETÉE**

12 L'effet des variations de volumes et de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau ci-  
13 dessous. L'étude de rentabilité est effectuée sur une période de 40 ans.

<b>Description</b>	<b>Rentabilité initiale</b>	<b>Rentabilité projetée</b>
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs (40 ans)	(270 371 \$)	(1 055 158 \$)
Taux de rendement interne	7,09 %	18,52 %
Point mort tarifaire	6,29 ans	1,00 an

14 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'extension de réseau**  
15 **dans la région d'Asbestos.**