

**RAPPORT DE SUIVI**  
**PROJET DE REMPLACEMENT**  
**D'UN POSTE DE LIVRAISON À CONTRECOEUR**

1 Le projet de remplacement d'un poste de livraison à Contrecoeur a été approuvé le  
2 12 novembre 2019, par la décision D-2019-143 de la Régie de l'énergie (Régie). Dans celle-ci, la  
3 Régie demandait à Énergir, s.e.c. (Énergir) de soumettre annuellement, lors du dépôt de son  
4 rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

**1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET**

5 L'échéancier initial de réalisation des travaux du projet a dû être décalé pour la phase 2 afin de  
6 réduire les impacts liés à la COVID-19. La phase 1, comprenant le déboisement, les travaux civils  
7 ainsi que l'installation des dalles de béton sous les futurs bâtiments, s'est terminée à la  
8 mi-septembre 2020. La phase 2, incluant les bâtiments, les travaux mécaniques, civils,  
9 électriques et d'instrumentation, a débuté au mois de mai 2021. La mise en service du nouveau  
10 poste de livraison est prévue en novembre 2021 et l'abandon du poste existant en  
11 décembre 2021. Des travaux de réfection sont prévus au printemps 2022 afin de finaliser les  
12 travaux civils restants et la remise en état du site.

**2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS**

13 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,  
14 les sommes encourues en date du 30 septembre 2021 et la projection des coûts qui sont requis  
15 pour terminer le projet.

**Ce tableau est déposé sous pli confidentiel**

1 Au 30 septembre 2021, la projection des coûts finaux est de 9,2 M\$, supérieure de 1,1 M\$ par  
2 rapport au budget initial de 8,0 M\$. Les explications des principaux écarts de coûts sont les  
3 mêmes que ceux présentés au Rapport annuel 2020<sup>1</sup> avec les précisions suivantes :

- 4 - À la suite de quelques défis en chantier, les coûts de main-d'œuvre interne ont augmenté  
5 au niveau de la surveillance et de l'instrumentation. Les coûts de main-d'oeuvre interne  
6 reliée à la préfabrication du poste ont également été plus élevés que les prévisions.  
7 - Les coûts relatifs aux services entrepreneurs sont également plus élevés qu'anticipés à  
8 la suite de quelques ajustements en cours de chantier qui ont mené à certains avis de  
9 changement.

---

<sup>1</sup> R-4136-2020, B-0131, Énergir-36, document 1, p. 2.

**3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ**

- 1 L'effet des variations de coûts sur l'impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous.
- 2 Le calcul de l'impact tarifaire est effectué sur une période de 40 ans.

Description	Impact initial	Impact projeté
Impact tarifaire 40 ans (000 \$)	9 319	10 853

- 3 **Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet de remplacement d'un poste**
- 4 **de livraison à Contrecoeur.**