

## **RACCORDEMENT DU POSTE FLEURY**



1 Conformément à la décision partielle D-2013-205<sup>1</sup> du 19 décembre 2013, le Distributeur  
2 dépose le suivi 2017 relatif à ses travaux pour le raccordement du poste Fleury et la  
3 conversion de ses charges.

## 1. CONTEXTE

4 Le projet du Distributeur, au coût total de 36,5 M\$, vise la construction et l'acquisition  
5 d'immeubles et d'actifs nécessaires à la préparation des composantes du réseau de  
6 distribution pour supporter une tension à 25 kV, à la conversion des charges de 12 kV à  
7 25 kV et au raccordement de ces charges au nouveau poste Fleury.

## 2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2017

### 2.1. État d'avancement des travaux

8 Les travaux réalisés en 2017 ont consisté principalement à :

- 9 • poursuivre les travaux de préparation de la zone 1 et l'ingénierie de la conversion de  
10 ses trois lignes ;
- 11 • finaliser l'ingénierie de la préparation à la conversion des zones 2 et 3 ;
- 12 • réaliser l'ingénierie et les travaux pour transférer deux lignes à 25 kV de l'ancien  
13 poste vers le nouveau poste Fleury ;
- 14 • réaliser partiellement les travaux civils requis près du nouveau poste.

### 2.2. Suivi des investissements

15 En 2017, les dépenses encourues ont été de 1 040 k\$, portant les dépenses totales à  
16 4 654 k\$, soit un montant de 22 555 k\$ inférieur au budget cumulatif.

17 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts  
18 projetés pour l'année 2017. Le tableau 2 présente les dépenses encourues cumulatives ainsi  
19 que les écarts depuis le début du projet.

20 L'écart de 4 767 k\$ pour 2017 est principalement attribuable au report en 2018 d'une partie  
21 des travaux de préparation des lignes de la zone 1 et de la totalité des travaux de  
22 préparation des lignes de la zone 2.

23 L'écart cumulatif de 22 555 k\$ est principalement attribuable aux reports accumulés dans la  
24 réalisation de l'ingénierie et des travaux civils et électriques planifiés. De plus, le Distributeur  
25 n'a pas eu recours à la contingence à ce jour.

---

<sup>1</sup> D-2013-205, décision sur la demande d'autorisation du Transporteur et du Distributeur relative au poste Fleury, 19 décembre 2013.

**TABLEAU 1 :  
ÉCARTS DE COÛTS – 2017 (k\$)**

|                               | 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017 |                |                        |
|-------------------------------|---|----------------|------------------------|
|                               | Réel  | Budget initial | Écart<br>(réel/budget) |
| Ingénierie                    | 448   | 574            | (126)                  |
| Travaux civils                | 129   | -              | 129                    |
| Travaux électriques:          |   |                |                        |
| aériens                       | 30  | 1 724          | (1 694)                |
| souterrains                   | 184   | 2 654          | (2 470)                |
| Compensation financière       | -   | 121            | (121)                  |
| <b>Sous-total</b>             | <b>791</b>                                  | <b>5 073</b>   | <b>(4 282)</b>         |
| Frais d'emprunt à capitaliser | 249   | 227            | 22                     |
| Contingence                   | -   | 507            | (507)                  |
| <b>Total</b>                  | <b>1 040</b>                                | <b>5 807</b>   | <b>(4 767)</b>         |

**TABLEAU 2 :  
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2017 (k\$)**

|                               | 1 <sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2017 |                |                        |
|-------------------------------|--|----------------|------------------------|
|                               | Réel <sup>(1)</sup>                              | Budget initial | Écart<br>(réel/budget) |
| Ingénierie                    | 1 811  | 3 783          | (1 972)                |
| Travaux civils                | 135  | 1 159          | (1 024)                |
| Travaux électriques:          |  |                |                        |
| aériens                       | 1 584  | 6 033          | (4 449)                |
| souterrains                   | 543  | 12 105         | (11 562)               |
| Compensation financière       | -  | 706            | (706)                  |
| <b>Sous-total</b>             | <b>4 073</b>                                     | <b>23 786</b>  | <b>(19 713)</b>        |
| Frais d'emprunt à capitaliser | 581  | 1 043          | (462)                  |
| Contingence                   | -  | 2 380          | (2 380)                |
| <b>Total</b>                  | <b>4 654</b>                                     | <b>27 209</b>  | <b>(22 555)</b>        |

<sup>(1)</sup> Inclut des dépenses de 159 k\$ antérieures à l'année 2013 pour des travaux

### 3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET

- 1 Malgré ce qui précède, le Distributeur prévoit respecter l'échéancier révisé à 2021 annoncé
- 2 dans son Rapport annuel 2013. À l'échéance, le Distributeur anticipe que les coûts totaux du
- 3 projet atteindront 35,8 M\$, une somme comparable à celle autorisée.