

## **RACCORDEMENT DU POSTE FLEURY**



1 Conformément à la décision partielle D-2013-205<sup>1</sup> du 19 décembre 2013, le Distributeur  
2 dépose le suivi 2018 relatif à ses travaux pour le raccordement du poste Fleury et la  
3 conversion de ses charges.

## 1. CONTEXTE

4 Le projet du Distributeur, au coût total de 36,5 M\$, vise la construction et l'acquisition  
5 d'immeubles et d'actifs nécessaires à la préparation des composantes du réseau de  
6 distribution pour supporter une tension à 25 kV, à la conversion des charges de 12 kV à  
7 25 kV et au raccordement de ces charges au nouveau poste Fleury.

## 2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018

### 2.1. État d'avancement des travaux

8 Les travaux réalisés en 2018 ont consisté principalement à :

- 9 • Poursuivre les travaux de préparation de la zone 1 et commencer les travaux de  
10 préparation de la zone 3 ;
- 11 • Poursuivre les travaux d'ingénierie de conversion de la zone 1 et commencer les  
12 travaux d'ingénierie de préparation de la zone 4;
- 13 • Réaliser le raccordement de la première charge au nouveau poste Fleury ;
- 14 • Poursuivre les travaux civils requis près du nouveau poste.

### 2.2. Suivi des investissements

15 En 2018, les dépenses encourues ont été de 3 164 k\$, portant les dépenses totales à  
16 7 818 k\$, soit un montant de 23 710 k\$ inférieur au budget cumulatif.

17 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts  
18 projetés pour l'année 2018. Le tableau 2 présente les dépenses encourues cumulatives ainsi  
19 que les écarts depuis le début du projet.

20 L'écart de 1 155 k\$ est principalement attribuable au report en 2019 d'une partie des travaux  
21 souterrains de préparation des zones 1 et 3 et de la totalité des travaux de conversion de la  
22 zone 1.

23 L'écart de 23 710 k\$ est principalement attribuable aux reports accumulés des travaux de  
24 préparation à la conversion des zones 1, 2 et 3 ainsi qu'au retard dans la livraison de  
25 l'ingénierie de la zone 4. De plus, le Distributeur n'a pas eu recours à la contingence à ce  
26 jour.

---

<sup>1</sup> D-2013-205, décision sur la demande d'autorisation du Transporteur et du Distributeur relative au poste Fleury, 19 décembre 2013.

**TABLEAU 1 :  
ÉCARTS DE COÛTS – 2018 (K\$)**

	1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	403	326	77
Travaux civils	515	-	515
Travaux électriques:			
aériens	1 360	202	1 158
souterrains	584	3 240	(2 656)
Compensation financière		-	-
<b>Sous-total</b>	<b>2 862</b>	<b>3 768</b>	<b>(906)</b>
Frais d'emprunt à capitaliser	302	174	128
Contingence	-	377	(377)
<b>Total</b>	<b>3 164</b>	<b>4 319</b>	<b>(1 155)</b>

**TABLEAU 2 :  
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2018 (K\$)**

	1 <sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2018		
	Réel <sup>(1)</sup>	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	2 214	4 109	(1 895)
Travaux civils	649	1 159	(510)
Travaux électriques:			
aériens	2 944	6 235	(3 291)
souterrains	1 128	15 345	(14 217)
Compensation financière		706	(706)
<b>Sous-total</b>	<b>6 935</b>	<b>27 554</b>	<b>(20 619)</b>
Frais d'emprunt à capitaliser	883	1 217	(334)
Contingence	-	2 757	(2 757)
<b>Total</b>	<b>7 818</b>	<b>31 528</b>	<b>(23 710)</b>

<sup>(1)</sup> Inclut des dépenses de 159 k\$ antérieures à l'année 2013 pour des travaux d'ingénierie préliminaires.

### 3. Échéancier et coût total du projet

- 1 Compte tenu des retards constatés dans la réalisation des travaux électriques et civils, le
- 2 Distributeur prévoit maintenant compléter ses travaux en 2022. À l'échéance, le Distributeur
- 3 anticipe que les coûts totaux du projet atteindront 35,8 M\$, une somme comparable à celle
- 4 autorisée.