

RACCORDEMENT DU POSTE DES PATRIOTES

1 Conformément à la décision D-2018-058¹ du 18 mai 2018, le Distributeur dépose le
2 suivi 2018 de ses travaux relatifs au raccordement du poste des Patriotes au réseau de
3 distribution.

1. CONTEXTE

4 Le projet du Distributeur, au coût total de 33,8 M\$, consiste à transférer, au nouveau poste
5 des Patriotes, des charges existantes des postes de La Trappe et de Saint-Eustache. Ainsi à
6 la pointe hivernale 2020-2021, neuf lignes du nouveau poste des Patriotes sécuriseront
7 l'alimentation des charges actuelles des postes alimentant les municipalités de Saint-
8 Eustache, de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La mise en service du projet
9 du Distributeur est prévue en 2020, alors que les activités subséquentes à la mise en service
10 s'échelonneront jusqu'en 2022.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018

2.1. État d'avancement des travaux

11 En 2018, le Distributeur a réalisé des travaux d'ingénierie.

2.2. Suivi des investissements

12 En 2018, les dépenses encourues ont atteint 532 k\$, portant les dépenses totales à 952 k\$
13 au 31 décembre 2018, soit un montant inférieur de 2 022 k\$ au budget cumulatif.

14 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts
15 projetés pour l'année 2018, tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues
16 cumulatives et les écarts depuis le début du projet.

17 Les écarts annuel de 1 032 k\$ et cumulatif de 2 022 k\$, s'expliquent principalement par un
18 retard dans les travaux d'ingénierie.

¹ D-2018-058, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative à la construction du nouveau poste des Patriotes à 315-25 kV et de sa ligne d'alimentation, de même qu'à son raccordement au réseau de distribution, 18 mai 2018.

**TABLEAU 1 :
ÉCARTS DE COÛTS – 2018 (K\$)**

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2018		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	498	1 326	(828)
Travaux civils	-	-	-
Travaux électriques:			
aériens	-	-	-
souterrains	-	-	-
Sous-total	498	1 326	(828)
Frais d'emprunt à capitaliser	34	146	(112)
Contingence	-	92	(92)
Total	532	1 564	(1 032)

**TABLEAU 2 :
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2018 (K\$)**

	1 ^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2018		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	902	2 612	(1 710)
Travaux civils	-		-
Travaux électriques:			
aériens	-		-
souterrains	-		-
Sous-total	902	2 612	(1 710)
Frais d'emprunt à capitaliser	50	198	(148)
Contingence	-	164	(164)
Total	952	2 974	(2 022)

3. ÉCHÉANCIER ET COÛT TOTAL DU PROJET

- 1 Le Distributeur prévoit respecter l'échéancier prévu. La prévision des coûts totaux du projet
- 2 est maintenue à 33,8 M\$, soit le montant autorisé par la Régie.