

RACCORDEMENT DU POSTE DE SAINT-JÉRÔME

1 Conformément à la décision D-2015-008¹ du 6 février 2015, le Distributeur dépose le
2 suivi 2018 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste de Saint-Jérôme au
3 réseau de distribution.

1. CONTEXTE

4 Le projet du Distributeur, au coût total de 36,8 M\$, vise le raccordement du nouveau poste
5 de Saint-Jérôme au réseau de distribution et la réalisation de travaux connexes. Les travaux
6 du Distributeur devaient initialement se terminer en 2016.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018

2.1. État d'avancement des travaux

7 En 2018, le Distributeur a principalement réalisé des travaux électriques aériens et
8 souterrains.

2.2. Suivi des investissements

9 En 2018, les dépenses encourues ont atteint 2 606 k\$, portant les dépenses totales à
10 21 280 k\$, soit un écart de 15 499 k\$ par rapport au budget cumulatif.

11 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts
12 projetés pour l'année 2018 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues
13 cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du projet.

14 Le Distributeur prévoyait initialement la fin des travaux en 2016. Ainsi, aucun budget n'a été
15 prévu pour 2018, ce qui explique l'écart constaté.

16 L'écart cumulatif de 15 499 k\$ est attribuable en partie à la modification d'une portion du
17 tracé pour répondre aux contraintes physiques des lieux lors de la réalisation du projet, au
18 report des investissements prévus pour les travaux électriques aériens et souterrains ainsi
19 qu'à la baisse des frais financiers. À ce jour, la contingence n'a pas été utilisée.

¹ D-2015-008, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative à la construction du nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV et à son alimentation, 6 février 2015.

**TABLEAU 1 :
ÉCARTS DE COÛTS – 2018 (k\$)**

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2018		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	127	-	127
Travaux civils	9	-	9
Travaux électriques:			
aériens	915	-	915
souterrains	775	-	775
Sous-total	1 826	-	1 826
Frais d'emprunt à capitaliser	779	-	779
Contingence	-	-	-
Total	2 606	-	2 606

**TABLEAU 2 :
DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2018 (k\$)**

	1 ^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2018		
	Réel ⁽¹⁾	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	1 599	4 372	(2 773)
Travaux civils	9 542	11 893	(2 351)
Travaux électriques:			
aériens	3 377	8 842	(5 465)
souterrains	5 175	5 883	(708)
Sous-total	19 693	30 990	(11 297)
Frais d'emprunt à capitaliser	1 587	2 690	(1 103)
Contingence	-	3 099	(3 099)
Total	21 280	36 779	(15 499)

⁽¹⁾ Inclut des dépenses de 31 k\$ antérieures à l'année 2014 pour des travaux d'ingénierie préliminaires.

3. ÉCHÉANCIER DU PROJET

- 1 Compte tenu des difficultés d'obtention d'une servitude, la fin des travaux du Distributeur
- 2 pour le raccordement du poste de Saint-Jérôme est prévue pour 2019. À l'échéance, la
- 3 prévision des coûts totaux du projet est revue à la baisse à 23,7 M\$.