

**COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 28 JUIN 2016 ENTRE  
L'ENTREPRENEUR ET LA VILLE DE TERREBONNE**



## Réunion de suivi Ville de Terrebonne n° 1

Poste Judith-Jasmin/Distribution

Date/Heure : 28 juin 2016 / 9:00 AM

Lieu : Bureaux de la ville: 748, rue Saint-Pierre, Terrebonne

Prochaine réunion : À confirmer

Participant(s) : Raphael Beauséjour, Marc Bouchard, Louis Nolin, Marie-Josée St-Pierre

Absent(s) : N/A

Distribution : Aux personnes présentes et absentes, ainsi qu'à Lise Mercier (HQ), Gianfranco Passuello (HQ) et Martin Lavoie (HQ)

### Capsule de sécurité :

#### Sujet(s) :

#### Responsable(s) :

#### 1- Découpage des lots partie Distribution

Stantec

**Lot#1** : partie Poste et TE.

**Lot#2** : boulevard des Entreprises secteur nord

**Lot#3** : les rues au sud de l'autoroute 640

#### 2- Avancement des projets parties distribution

- **Lot 1** : Projet en cour présenté (partie poste) les plans pour informations. Une demande de consentement sera soumise pour les besoin d'alimentation L.A.S pour Hydro-Québec télécom.

Stantec

- **Lot 2** : Présenté les fonds plans (boulevard des entreprises et bâtisseur). Aucune ingénierie n'est encore produite. Stantec a mentionné les secteurs manquants des plans de la ville. M Beauséjour va valider avec la personne ressource chez lui, s'il est possible d'avoir ces informations.

Stantec

- La ville mentionne qu'il y a des travaux de trottoir et ajout d'un terre- plein dans le secteur de l'Avenue Claude-Léveillé. Les plans seront transmis à Stantec.

Stantec  
Ville

- La ville, nous informe que le poste de pompage sera relocalisé.

Ville

- La ville nous a indiqué qu'il y a une conduite de GAZ Enbridge de 750mm de diamètre à 1,6 mètre de profondeur dans le secteur du 104 Boul. Des Entreprise et #3200 ( Moto Illimitées).

Ville

Stantec/ ville

- **Lot 3** : Aucun plan de présenté mais les parties ont discuté des travaux à venir et problématiques.

#### 3- Les phases de construction à venir par lot.

Stantec

. Passer en détail le courriel reçu de la ville 18 février traitant des contraintes.

HQ

#### **Lot#2 :**

**N1**- La ville prévoit faire des travaux automne 2016 et été 2017 couche de finition. La ville demande qu'Hydro-Québec prévoit débiter avec les travaux civils avec les traverses de rue à partir des

**Sujet(s) :**

boul. des entreprise et Claude-Léveillée afin d'éviter à refaire du pavage.

**Lot#3**

N2/ N3 Travaux prévue été 2016. Les TQC devront être soumis à Stantec suite aux travaux complétés.

N4/N5- Pour ce secteur, il y a du retard, les travaux d'infrastructures sont prévus été 2018 et la réfection du pavage en 2019.

N6- Travaux 2017, conflit possible avec Distribution.

**Lot#2**

N7-Possibilité de déplacer le poste de pompage. Travaux prévus 2017 et pavage 2018.

**Lot#3**

N8-Travaux 2017 et couche usure 2018

N9-Conception de la ville Automne 2017. **Problématique pour planifier la conception de la partie distribution.** Plan et Devis de la ville planifié en 2018. Travaux prévus en 2019.

N10- pavage prévu en 2019

**4- Varia**

- Stantec a demandé si la ville avait des exigences spécifiques et des détails de coupe type de rue. La ville soumettra leur guide de conception avec devis type.
- La ville considère qu'il serait pertinent que Stantec rencontre Marc André Taillon qui s'occupe de l'aménagement. M. Beauséjour mettra Stantec en contact avec cette personne.
- La ville veut présenter le schéma des lots travail à la commission prévu le 28 août.

**Responsable(s) :**

VILLE

Stantec

Stantec

ville

ville

ville/stantec

La réunion est ajournée à 11:00 AM

Ce procès-verbal reflète de manière adéquate et précise les discussions qui ont eu lieu durant la réunion et les décisions qui y ont été prises. Si vous relevez des erreurs ou des incohérences, veuillez en aviser l'auteur immédiatement.

**STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE**

Marie-Josée St-Pierre  
Chargée de projet  
Téléphone : 514-281-1033 x2770  
Marie-josée.st-pierre@stantec.com