

Réponse du Transporteur à l'engagement 10

(Demandé par la Régie)

Engagement 10

(Demandé par Me de Repentigny de la Régie, 2019-12-09, notes sténo de l'audience du 9 décembre, volume 4, page 52)

Référence : B-0101, HQT-11, Document 2.1, page 6.

Demande : Pour les projets inclus dans le trois cent quatre-vingt-cinq millions (385 \$), préciser si les mises en service ont été réalisées aux dates prévues. Et préalablement, vérifier s'il est possible de fournir l'information demandée.

Réponse :

Le Transporteur comprends que l'écart est de 380 M\$ et non 385 M\$ (2 335 M\$ - 729 M\$ - 1 226 M\$ = 380 M\$).

Au prix d'un effort raisonnable, le Transporteur présente le tableau des mises en service (« MES ») E-10. Ce Tableau reprend quelques projets du tableau A7.7-2¹ en y ajoutant le mois de MES prévu pour l'année de base 2019, le mois de MES réalisé ainsi que les montants de MES réalisées au 31 octobre 2019.

Tableau E-10

	Mois MES (Note 1)		MES Réel 31 oct (3)	
	Prévu Année Base (1)	Réel 31 oct (2)		
Mises en service projets - autorisation spécifique Régie				
1	Ligne Langlois - Vaudreuil-Soulanges	Avril	Sept	5,3
2	Poste Sherbrooke - Renforcement du réseau	Juil	Mai	10,5
3	Reconstruction lignes à 120 kV à Gatineau	Sept	Oct	23,7
4	Poste Montagnais - Remplacement inductances shunt à 735 kV	Août	Oct	13,2
Mises en service projets - autres				
5	Sécurisation des postes	Janv à Déc	Janv à Oct	6,7
6	Poste Carignan - Remplacement transformateurs	Juil	Sept	5,1
7	Poste Varennes - Ajout transformateur	Oct	Oct	8,8
8	Aéroport de Némiscau - Piste atterrissage	Résiduelle	Résiduelle	4,1
9	Poste Outardes-3 - Remplacement câbles	Août-Déc	Août	5,6
10	Poste Sainte-Croix - Remplacement transformateurs	Août	Juil	9,8
11	Mise en place des fondations technologiques OptiCT	Déc	Oct	13,1
12	Poste Terrebonne	Août	Juil	6,5
13	Poste Mont-Royal - Automatismes	Août	Sept	4,1
14	Poste Carillon - Remplacement disjoncteurs	Nov	Fév	3,7
15	Poste Montréal-Est - Ajout transformateur	Nov	Août	8,9
16	Accumulateurs 2018	Avril	Juin	5,5
17	Poste La Vérendrye - Remplacement inductance	Sept	Octobre	10,0
18	Total			144,7

Note 1 : La désignation "Résiduelle" indique la mise en service de divers coûts résiduels et crédits encourus après la mise en service finale.

¹ B-0011, HQT-5, Document 1, annexe 7, [p. 51](#).

Certains projets sont mis en service au mois prévu, d'autres sont soit devancés soit reportés. Le Transporteur réitère que le facteur de glissement sert, entre autre, à pallier les variations mensuelles des MES.

L'analyse supplémentaire demandée présente une valeur de 145 M\$ qui, ajoutée à la valeur de 1 226 M\$ des six plus grosses MES, totalisent 1 371 M\$ soit une couverture de 85 % des MES de 1 606 M\$ réalisées au 31 octobre 2019.