

4. COÛT DE RÉALISATION DU POSTE ÉLÉVATEUR

ANNEXE "D"
CENTRALE SH-1

Description	Montant rédamé	Montant accepté	Explication
a) Ingénierie ➢ Décompte CIMA du 12 nov 02	71 660,00\$	71 660,00\$	
b) Génie civil ➢ Fact CEN No 230721 et Fax CEN du 5 nov 02	48 150,00\$	48 150,00\$	
c) Travaux électriques ➢ Fact CEN No 230721 et décompte CRIBTEC No 13-3611	629 588,00\$	629 588,00\$	
d) Administration et profit Entrepreneur Général 7%	52 457,86\$	52 457,86\$	
e) Frais de gestion du Promoteur 7% Hydroméga Services	56 129,91\$	56 129,91\$	
f) Frais d'exploitation et de maintenance pour une période de 20 ans; 15% de (a+b+c+d+e)	128 697,86\$	128 697,86\$	
TOTAL (a+b+c+d+e+f)	986 683,64\$	986 683,64\$	
Montant transféré			
Génie civil - Travaux électriques ➢ Décompte CRIBTEC # 13-3611		8 511,69\$	Montant transféré de la rubrique Mesurage et comptage
Fourniture et installations des équipements ➢ Décompte CRIBTEC No 13-3611 - Administration et Profit Entrepreneur Général 7%			
		1 992,79\$ 139,50\$	Montant transféré de la rubrique Moyen de communication

- Frais de gestion du Promoteur 7% Hydroméga Services inc. - Frais d'exploitation et de maintenance pour 20 ans; 15%		149,26\$ 342,23\$	
Travaux additionnels > Fact HQ No 84467		8 071,90\$	Montant transféré de la rubrique Travaux réalisés par TransÉnergie et Hydro-Québec
TOTAL (a+b+c+d+e+f+montant transféré)		1 005 260,02\$	
Allocation admissible 20 800 kW x 35\$/kW	728 000\$	728 000\$	