

RACCORDEMENT DU POSTE DE SAINT-JÉRÔME

1 Conformément à la décision D-2015-008¹ du 6 février 2015, le Distributeur dépose le
2 suivi 2015 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste de Saint-Jérôme au
3 réseau de distribution.

1. CONTEXTE

4 Le projet du Distributeur, au coût total de 36,8 M\$, vise le raccordement du nouveau poste
5 de Saint-Jérôme au réseau de distribution et la réalisation de travaux connexes. Les travaux
6 du Distributeur devaient initialement se terminer en 2016.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2015

2.1. État d'avancement des travaux

7 Les travaux réalisés en 2015 ont consisté essentiellement à effectuer les études d'ingénierie
8 détaillées.

2.2. Suivi des investissements

9 En 2015, les dépenses encourues ont atteint 505 k\$, portant les dépenses totales à 815 k\$,
10 soit un écart de 18 010 k\$ par rapport au budget cumulatif.

11 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts par rapport aux coûts
12 projetés pour l'année 2015 tandis que le tableau 2 présente les dépenses encourues
13 cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du projet.

**TABLEAU 1 :
ÉCARTS DE COÛTS – 2015 (EN K\$)**

	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2015		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	468	736	(268)
Travaux civils	-	11 893	(11 893)
Travaux électriques:			
aérien	-	-	-
souterrain	-	-	-
Sous-total	468	12 629	(12 161)
Frais d'emprunt à capitaliser	37	791	(754)
Contingence	-	1 263	(1 263)
Total	505	14 683	(14 178)

¹ D-2015-008, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative à la construction du nouveau de poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV et à son alimentation, 6 février 2015.

- 1 Le montant de 14 178 k\$ inférieur au budget en 2015 s'explique par le report des travaux
 2 civils à la suite de difficultés dans l'obtention des servitudes nécessaires à la réalisation des
 3 travaux.

**TABLEAU 2 :
 DÉPENSES ENCOURUES CUMULATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2015 (EN K\$)**

	1 ^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2015		
	Réel ⁽¹⁾	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	753	4 372	(3 619)
Travaux civils	-	11 893	(11 893)
Travaux électriques:			
aérien	17	-	17
souterrain	-	-	-
Sous-total	770	16 265	(15 495)
Frais d'emprunt à capitaliser	45	934	(889)
Contingence	-	1 626	(1 626)
Total	815	18 825	(18 010)

⁽¹⁾ Inclut des dépenses de 31 k\$ antérieures à l'année 2014 pour des travaux d'ingénierie

- 4 L'écart cumulatif de 18 010 k\$ est attribuable au retard dans la réalisation de l'ingénierie à la
 5 suite de difficultés dans l'obtention de servitudes, entraînant le report des investissements
 6 prévus pour les travaux civils ainsi qu'une baisse temporaire des frais financiers. À ce jour, la
 7 contingence n'a pas été utilisée.

3. ÉCHÉANCIER DU PROJET

- 8 La fin des travaux du Distributeur pour le raccordement du poste de Saint-Jérôme est
 9 reportée de 2016 à 2017, compte tenu des difficultés d'obtention des servitudes.