

RACCORDEMENT DU POSTE SAINT-JEAN

1 En octobre 2015, Hydro-Québec dans ses activités de transport d'électricité (le
2 « Transporteur ») et dans ses activités de distribution d'électricité (le « Distributeur ») a
3 déposé auprès de la Régie une demande conjointe en vue d'obtenir l'autorisation de réaliser
4 les travaux relatifs à la construction du nouveau poste Saint-Jean et à son alimentation.

5 Conformément à la décision D-2016-013¹ du 29 janvier 2016, le Distributeur dépose le
6 suivi 2015 spécifique à ses travaux pour le raccordement du poste Saint-Jean au réseau de
7 distribution.

1. CONTEXTE

8 Le projet du Distributeur, au coût total de 24,6 M\$, consiste à préparer l'ensemble des
9 composantes de son réseau pour supporter une tension de 25 kV et à convertir 132 MVA de
10 charges pour les raccorder au nouveau poste Saint-Jean. Les travaux du Distributeur
11 devraient se terminer en 2025.

2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2015

2.1. État d'avancement des travaux

12 Les travaux réalisés en 2015 ont consisté essentiellement à effectuer les études relatives à
13 la planification du projet.

2.2. Suivi des investissements

14 Les dépenses encourues au 31 décembre 2015 totalisent 125 k\$, soit un montant inférieur
15 de 463 k\$ au budget initial.

16 Le tableau 1 présente les dépenses encourues ainsi que les écarts depuis le début du projet.

¹ D-2016-013, décision sur la demande du Transporteur et du Distributeur relative à la construction du nouveau de poste Saint-Jean à 315-25 kV et à son alimentation, 29 janvier 2016.

**TABLEAU 1 :
ÉCARTS DE COÛTS – 2015 (EN K\$)**

	1 ^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015		
	Réel ⁽¹⁾	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	115	516	(401)
Travaux civils	-	-	-
Travaux électriques:			
aérien	-	-	-
souterrain	-	-	-
Compensation financière	-	-	-
Sous-total	115	516	(401)
Frais d'emprunt à capitaliser	10	20	(10)
Contingence	-	52	(52)
Total	125	588	(463)

(1) Inclut des dépenses de 68 k\$ antérieures à l'année 2015 pour des travaux d'ingénierie préliminaires.

- 1 Le montant de 463 k\$ inférieur au budget s'explique principalement par le report, de 2015 à
- 2 2016, des études d'ingénierie détaillées.

3. ÉCHÉANCIER DU PROJET

- 3 La fin des travaux du Distributeur pour le raccordement du poste Saint-Jean est prévue pour
- 4 2025 et le Distributeur devrait respecter cet échéancier.