

830

AMÉNAGEMENT MAGPIE



# Contribution maximale du Transporteur aux coûts du poste de la centrale Magpie

## Dossier de la Régie de l'Énergie: R-3626-2007

**Requête présentée par Hydroméga G.P. Inc.  
pour la société en commandite Magpie  
(SOCOM)**

Régie de l'énergie  
DOSSIER R-3626-2007  
DÉPOSÉE EN AUDIENCE  
Date: 17 octobre 2007  
Pièces n° 830

**HYDROMÉGA**

Producteur indépendant d'électricité

PAR: Hydroméga Services Inc. 1134 Ste-Catherine Ouest - 12<sup>ème</sup> étage Montréal, Québec H3B 1X9 Tél: (514) 392-9286 Fax: (514) 392-1486

[www.hydromega.com](http://www.hydromega.com)



## Processus administratif suivi avant la mise sous tension du poste

- Demande à HQT de procéder à l'étude d'intégration
  - Demande d'information additionnelle de HQT à HSI
  - Transmission du projet de convention d'étude additionnelle d'intégration au réseau après le changement de turbine-alternateurs
  - Signature de la convention d'étude additionnelle
  - Résultats de l'étude additionnelle
  - Octroi du décret du Gouvernement permettant le début des travaux
  - Projet de convention d'avant-projet soumis à HSI avec entente type jointe (version du 19 mars 2003)
  - Nous informons HQT de la date d'énergisation du poste au 5 juin 2007
  - Signature de la convention d'avant-projet – dépôt de garantie financières – Livraison prévue de l'étude : 5 avril 2006
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| • Début 2004     | • 21 sept. 2005  |
| • 2 mars 2004    | • 22 sept. 2005  |
| • 8 février 2005 | • 5 octobre 2005 |
| • 1er mars 2005  |                  |
| • Mai 2005       |                  |
| • 25 août 2005   |                  |

# HYDROMEGA

Producteur indépendant d'électricité

PAR: Hydromega Services Inc. 1134 Ste-Catherine Ouest - 12<sup>ème</sup> étage Montréal, Québec H3B 1X9 Tél: (514) 392-9266 Fax: (514) 392-1466

[www.hydromega.com](http://www.hydromega.com)



### Processus administratif suivi avant la mise sous tension du poste (suite)

- Lettre de HSI à HQT pour signaler le retard de l'étude d'avant-projet • 29 mai 2006
- Transmission de HQT à HSI du projet de rapport d'avant-projet avec 6 mois de retard sur la date prévue dans la convention • 29 sept. 2006
- Réunion avec HQT pour discuter de ce projet de rapport • 2 octo. 2006
- Envoi par HQT à HSI de la première version de l'entente de raccordement • 24 octo. 2006
- Commentaires de CIMMA+ sur le projet d'entente de raccordement • 15 nov. 2006
- Version modifiée de l'entente proposée à HQT • 23 nov. 2006
- Demande de dépôt de garantie par HQT à HSI • 31 janv. 2007
- Signature de l'entente de raccordement • 14 juin 2007