

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
A L'ENGAGEMENT NUMÉRO 1**

Engagement n° 1 :

Fournir tous les détails pertinents relativement à la durée estimée de trois mois pour les travaux relatifs à l'ensemble du Projet et préciser la durée prévue d'exécution des travaux quant au « Tronçon ». Le Distributeur indiquera également la date limite de réception de la décision éventuelle de la Régie qu'il estime requise pour lui permettre, le cas échéant, d'exécuter les travaux relatifs au « Tronçon » en temps utile. (Demandé par la Régie)

Réponse à l'engagement n° 1 :

Le tableau E-1.1 présente la planification générale des travaux visant l'implantation de la nouvelle ligne du poste de Rouyn. La planification se base sur l'expérience du Distributeur, les pratiques de l'entreprise, les conditions climatiques spécifiques de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que du type et de l'ampleur des travaux à réaliser. Plusieurs activités indiquées peuvent se réaliser en parallèle. La planification peut toutefois varier notamment en fonction de la disponibilité des équipes, de la date de début des travaux ou encore des autres travaux non planifiés.

Le Distributeur soumet qu'une décision de la Régie sur le tronçon de ligne de 500 mètres le long de l'avenue Québec qui fait l'objet du litige doit être rendue d'ici le 15 septembre 2014 afin de s'assurer de la mise en service de la nouvelle ligne à la fin de novembre 2014. Le Distributeur souligne par ailleurs que le rééquilibrage des charges doit être effectué avant la mise en service de la nouvelle ligne et cette activité ne peut être réalisée que lorsque le réseau est exploité dans des conditions normales. Le Distributeur réitère que la nouvelle ligne doit être en service pour la pointe 2014-2015.

**TABLEAU E-1.1 : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
NOUVELLE LIGNE AÉRIENNE PARTANT DU POSTE DE ROUYN**

Activités	Mois de réalisation
Arpentage pour les piquets	début août
Plantage de poteaux	août - septembre
Travaux souterrains	septembre - octobre
Décision de la Régie sur le tronçon de ligne	15 septembre
Autres travaux aériens	octobre
Fin des travaux et balancement des charges	novembre
Mise en service	fin novembre