

## RAPPORT DE SUIVI

### PROJET D'AMÉLIORATION ET DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE TRANSMISSION DU SAGUENAY [...]

1 Le 22 juillet 2015, par la décision D-2015-118, la Régie de l'énergie (la « Régie ») a approuvé le  
2 projet d'amélioration et de renforcement du réseau de transmission du Saguenay [...]. Dans celle-  
3 ci, la Régie demande notamment à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de  
4 soumettre annuellement, lors du dépôt de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi  
5 du projet.

#### 1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

6 Le projet est actuellement en phase de planification. L'équipe de gestion du projet est mobilisée.  
7 Les différentes demandes d'autorisation sont en cours de préparation. La lettre d'octroi pour la  
8 fourniture des compresseurs (composantes principales) aux postes de La Tuque et de St-Maurice  
9 a été émise le 31 août 2015. Les activités d'arpentage technique et de géotechnique ont débuté  
10 au mois de septembre 2015. La planification se poursuit et permettra de finaliser une estimation  
11 détaillée des coûts au début de l'année 2016.

#### 2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

12 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,  
13 les sommes encourues en date du 30 septembre 2015 et la projection des coûts qui sont requis  
14 pour terminer le projet.

**PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2015**

**Mise à niveau de la station de compression de St-Maurice**

**M (\$)**

**Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.**

Ajout d'un poste de compression à La Tuque

M (\$)

**Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.**

**Coûts totaux**

**M (\$)**

**Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.**

1 La projection des coûts au 30 septembre 2015 est identique au budget initial.

**3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ**

2 L'impact tarifaire est présenté au tableau ci-dessous. La différence entre l'impact initial et l'impact  
3 projeté s'explique par des ajustements apportés à l'étalement des investissements durant la  
4 période de construction.

Description	Impact initial (000 \$)	Impact projeté (000 \$)
Impact tarifaire (32 ans)	117 535	118 889

5 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'amélioration et de**  
6 **renforcement du réseau de transmission du Saguenay [...].**