

RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'AMÉLIORATION ET DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE TRANSMISSION DU SAGUENAY

1 Le 22 juillet 2015, par la décision D-2015-118, la Régie de l'énergie (la « Régie ») a approuvé le
2 projet d'amélioration et de renforcement du réseau de transmission du Saguenay. Dans celle-ci,
3 la Régie demande notamment à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de soumettre
4 annuellement, lors du dépôt de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

5 Tel que prévu, l'estimation détaillée a été complétée en janvier 2016 pour un montant de 88,1 M\$.
6 Toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet sont reçues. Le projet est
7 actuellement en phase de construction, depuis le mois de mai 2016, sur les deux sites, soit
8 Saint-Maurice et La Tuque, relativement aux travaux civils et aux bâtiments. L'ingénierie détaillée
9 est pratiquement complétée. Le processus de commande des équipements est complété. L'appel
10 d'offres concernant les travaux mécaniques, de tuyauterie, d'électricité et d'instrumentation est
11 en cours. L'octroi de ce contrat est prévu en novembre 2016 et la mise en chantier est prévue en
12 janvier 2017. La mise à niveau des compresseurs réciproques existants au poste de
13 Saint-Maurice est planifiée se réaliser entre mai et juillet 2017. Quant aux mises en service des
14 nouvelles installations au poste de Saint-Maurice et au nouveau poste de compression de
15 La Tuque, celles-ci sont planifiées être complétées en novembre 2017.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

16 Les tableaux suivants présentent les montants budgétés au moment de la demande
17 d'investissement, les sommes encourues en date du 30 septembre 2016 et la projection des coûts
18 requis afin de terminer le projet.

PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2016
Mise à niveau de la station de compression de Saint-Maurice
(M\$)

Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.

PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2016

**Ajout d'un poste de compression à La Tuque
(M\$)**

Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.

PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2016

**Coûts totaux de la mise à niveau de la station de compression de Saint-Maurice
et de l'ajout d'un poste de compression à La Tuque
(M\$)**

Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.

1 La projection des coûts finaux au 30 septembre 2016 est supérieure de 6,93 M\$ au budget initial.
2 Les principaux écarts concernent la construction des postes de par l'agrandissement de la
3 surface du bâtiment requise pour les compresseurs au poste de La Tuque, l'ajustement des
4 quantités de tuyauterie ainsi que des longueurs de câbles (électricité et instrumentation)
5 nécessaires aux deux postes. Concernant la gestion de projet, il y a eu une sous-estimation
6 initiale de l'effort nécessaire pour superviser l'exécution de l'ensemble des activités du projet
7 (ingénierie, approvisionnement, gestion, construction).

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ

8 L'impact tarifaire est présenté au tableau ci-dessous. La différence entre l'impact initial et l'impact
9 projeté s'explique par des ajustements apportés à l'étalement des investissements durant la
10 période de construction ainsi que l'augmentation des coûts.

Description	Impact initial (000 \$)	Impact projeté (000 \$)
Impact tarifaire (32 ans)	117 535	128 017

- 1 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'amélioration et de**
- 2 **renforcement du réseau de transmission du Saguenay.**