

Réponse du Transporteur à l'engagement 12

(Demandé par la Régie)

Engagement 12

(Demandé par Me De Repentigny de la Régie, 2019-12-09, notes sténo. de l'audience du 9 décembre, volume 4, page 63)

Référence : B-0044, HQT-10, Document 3.1, Annexe 1.

Demande : Déposer l'état d'avancement du 4 novembre 2019 auquel on réfère à la pièce B-0044 à l'annexe 1, la lettre du 4 mars 2019.

Réponse :

L'état d'avancement du 4 novembre 2019 est présenté *en liasse* à l'annexe 1.

Annexe 1

État d'avancement du 4 novembre 2019

Le 4 novembre 2019

Chef Planification Projets de production
Édifice Jean-Lesage
10^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

PAR COURRIEL

Tél. : 514 289-4740
Pilon.josee@hydro.qc.ca

Monsieur Stéphane Verret
Directeur - Commercialisation et affaires réglementaires
Hydro-Québec TransÉnergie
Complexe Desjardins, C.P. 10 000
Tour de l'Est, 19^{ème} étage
Montréal (Québec) H5B 1H7

Objet : Suivi - Report de la mise sous tension initiale de la centrale de la Romaine-4

Monsieur,

La présente donne suite à votre lettre du 4 mars 2019 concernant l'objet ci-haut décrit.

En ce qui concerne les principales étapes à réaliser devant mener à la mise sous tension initiale de la centrale de la Romaine-4¹, vous trouverez ci-après la description ainsi que l'avancement des travaux :

Ouvrages de retenue et d'adduction

- Remblai du barrage : finition de la crête été 2020
- Excavation galerie d'amenée et cheminée d'équilibre : se poursuit jusqu'en mars 2020
- Installation vannes et treuils - Prise d'eau et Évacuateur de crues : printemps 2020
- Remplissage du réservoir : en cours d'analyse mais aucun impact sur l'échéancier

Centrale

- Construction centrale (bétonnage, superstructure, enveloppe, pont-roulant) : mai 2019 à mars 2020
- Montage groupes turbine-alternateurs : été 2020
- Mise en exploitation 1er groupe turbine-alternateur : octobre 2021
- Mise en exploitation 2^e groupe turbine-alternateur : décembre 2021

¹ La mise sous tension initiale de la centrale de la Romaine-4 est prévue pour la fin du mois de mai 2021.

Nous confirmons, selon l'information disponible que la mise sous tension initiale et la mise en exploitation des deux groupes turbines-alternateurs de la centrale de la Romaine-4 sont prévues selon les dates convenues.

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.



Josée Pilon
Chef Planification Projets de production

c.c. : Roger Gosselin
Sophie Paquette
Nathalie Ruest