RAPPORT DE SUIVI

PROJET DE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR D'ÉVAPORATION DE L'USINE LSR

- Le projet de remplacement du compresseur d'évaporation de l'usine LSR a été approuvé le
- 2 27 juin 2019, par la décision D-2019-073 de la Régie de l'énergie (la Régie). Dans celle-ci, la
- Régie demandait à Énergir, s.e.c. (Énergir) de soumettre annuellement, lors du dépôt de son
- 4 rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

- 5 Au 30 septembre 2019, les travaux suivants avaient été effectués :
- réalisation de l'ingénierie préliminaire nécessaire à la préparation des spécifications techniques du système de compression en juillet et août 2019;
- réalisation d'essais géotechniques à l'emplacement sélectionné pour l'installation du
 nouveau compresseur et de son bâtiment à la fin août 2019;
 - émission des documents d'appels d'offres pour le compresseur et son bâtiment en septembre 2019; et
- émission du rapport présentant les résultats des essais géotechniques à la fin septembre
 2019.
- 14 Bien que le processus d'appel d'offres est en retard de quelques semaines par rapport à
- 15 l'échéancier original, rien ne laisse présager pour le moment que la livraison du compresseur et
- sa mise en service seront retardées. De ce fait, il demeure prévu de recevoir l'équipement à
- 17 l'usine en janvier 2021 et que la mise en service des installations soit complétée en août 2021.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

- Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,
- les sommes encourues en date du 30 septembre 2019 et la projection des coûts qui sont requis
- 20 pour terminer le projet.

10

11

	Ce	tableau	est dé	posé	sous	ila	confidentiel
--	----	---------	--------	------	------	-----	--------------

Au 30 septembre 2019, la prévision des coûts est identique à celle du budget initial.

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ

- 2 Le budget projeté du projet étant identique au budget initial, il n'y a aucune variation de l'impact
- 3 tarifaire sur une période de 35 ans.

Description	Impact initial	Impact projeté
Impact tarifaire 35 ans (000 \$)	23 902	23 902

- 4 Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet de remplacement du
- compresseur d'évaporation de l'usine LSR.