

RAPPORT DE SUIVI**PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES GAZIÈRES
DE LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST**

1 Le projet de réfection des infrastructures gazières de la rue Sainte-Catherine Ouest a été
2 approuvé le 21 janvier 2019, par la décision D-2019-006 de la Régie de l'énergie (Régie). Dans
3 celle-ci, la Régie demandait à Énergir, s.e.c. (Énergir) de soumettre annuellement, lors du dépôt
4 de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

5 Comme expliqué au Rapport annuel 2020, la Ville de Montréal annonçait en mai 2020 à Énergir
6 le report de la portion des travaux de la phase 2 situés sur la place Phillips entre la
7 rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque au-delà de 2024. Cette portion reportée
8 touche uniquement des travaux de revêtement de conduite. Énergir avait alors proposé à la Régie
9 de ne plus suivre la partie de la phase 2 reportée au-delà de 2024.

10 Dans sa décision D-2021-082, paragr. 155 et 156, la Régie rejetait la demande d'Énergir, mais
11 l'autorisait, à des fins d'efficience réglementaire, à suspendre le suivi du projet entre la fin des
12 travaux de la phase 2 pour la portion située sur la place Phillips entre les rues Cathcart et
13 Sainte-Catherine et le début des travaux situés sur la place Phillips entre la rue Sainte-Catherine
14 et le boulevard René-Lévesque.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

15 En date du 30 septembre 2021, tous les travaux du lot 1B et de la phase 2 pour la portion située
16 sur la place Phillips entre les rues Cathcart et Sainte-Catherine sont terminés. La portion restante
17 des travaux de la phase 2 située sur la place Phillips entre la rue Sainte-Catherine et le
18 boulevard René-Lévesque sera exécutée en même temps que les travaux de la ville lors de la
19 relance du projet au-delà de 2024.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

- 1 Le tableau suivant présente le budget initial de la demande d'investissement, les sommes
2 encourues en date du 30 septembre 2021 et la projection des coûts requis pour la portion des
3 travaux reportés au-delà de 2024.

Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.

- 4 Au 30 septembre 2021, la projection des coûts finaux, incluant la portion des coûts relative aux
5 travaux reportés au-delà de 2024, est de 6,1 M\$, soit en baisse de 0,4 M\$ par rapport à
6 l'estimation initiale.

- 7 Comme expliqué au Rapport annuel 2019¹, le projet est complexe et nécessite une présence
8 accrue du personnel sur le terrain pour veiller au bon état du réseau gazier récemment renouvelé.
9 Par conséquent, le temps de la main-d'œuvre interne, sous-estimé initialement, a été absorbé

10

¹ R-4114-2019, B-0113, Énergir-33, Document 1.

1 par une partie de la contingence du projet. Les heures et les coûts pour la planification et
2 l'inspection ont été plus importants que prévu initialement.

3 L'économie au niveau des coûts de services externes s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu de
4 déviation ou de remplacement de conduite requise et peu de réparations sur les conduites ont
5 été nécessaires. De plus, les opérations terrain ont pu être optimisées, permettant une réduction
6 des coûts.

7 En 2021, les travaux se sont mieux déroulés que prévu, limitant ainsi les pertes de temps terrain.
8 Une meilleure coordination des travaux avec les intervenants de la Ville a permis d'optimiser la
9 séquence des travaux. Aussi, l'état de la conduite a fait en sorte que des réparations majeures
10 n'ont pas été requises, autre que le remplacement du revêtement.

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ

11 L'effet des variations de coûts sur l'impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous.
12 Le calcul de l'impact tarifaire est effectué sur une période de 40 ans.

Description	Impact initial	Impact projeté
Impact tarifaire 40 ans (000 \$)	7 848	7 114

4. SUSPENSION DU SUIVI

13 Conformément à la décision D-97-25 (paragr. 156), Énergir avise la Régie qu'elle suspendra ce
14 suivi jusqu'à la reprise de la portion de travaux de la phase 2 situés sur la place Phillips entre la
15 rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque.

16 **Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet de réfection des**
17 **infrastructures gazières de la rue Sainte-Catherine Ouest et de la suspension du suivi**
18 **jusqu'à la reprise de la portion de travaux de la phase 2 situés sur la place Phillips entre**
19 **la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque.**