

## RAPPORT DE SUIVI

### PROJET DE REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE DISTRIBUTION À BOISBRIAND

1 Le projet de remplacement d'une conduite de distribution à Boisbriand a été approuvé le 15 juin  
2 2023, par la décision D-2023-077 de la Régie de l'énergie (Régie). Dans celle-ci, la Régie  
3 demandait à Énergir, s.e.c. (Énergir) de soumettre annuellement, lors du dépôt de son rapport  
4 annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

5 Comme les travaux du projet ne sont pas complétés et que les coûts projetés ne dépassent pas  
6 15 % des coûts initiaux, Énergir présente un suivi allégé pour la section des coûts et ne présente  
7 pas d'impact tarifaire, conformément à la décision D-2023-116. Un suivi complet sera présenté  
8 l'année où Énergir demandera la fin du suivi.

#### 1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

9 En date du 30 septembre 2023, le projet accuse quelques semaines de retard par rapport à  
10 l'échéancier initial en raison d'enjeux de forage. Les portions les plus critiques du projet, soit le  
11 forage dans le roc ainsi que le passage de la conduite de 762 mm dans le trou foré ont été  
12 complétés avec succès en septembre 2023. Le projet est en période de réfection partielle et de  
13 fermeture de chantier. La fin de la première phase des travaux est prévue pour la fin octobre 2023.  
14 Le début de la deuxième phase est maintenu pour le printemps 2024, où le raccordement final à  
15 la conduite existante et la mise en gaz auront lieu.

#### 2. COÛTS DU PROJET

16 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement  
17 ainsi que les coûts projetés du projet en date du 30 septembre 2023.

## PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2023

(000 \$)

	Budget initial (1)	Projection finale (2)	Écart (000 \$) (3) = (2) - (1)	Écart (%) (4) = (3) / (1)
Projection des coûts globaux	9 473	9 629	156	1,6 %
<b>Total Énergir</b>	<b>9 473</b>	<b>9 629</b>	<b>156</b>	<b>1,6 %</b>

Note : L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.

- 1 Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet de remplacement d'une
- 2 conduite à Boisbriand.