

Pièce déposée sous pli confidentiel

Annexe 1

Coûts annuels

Confidentialité levée conformément à la Décision D-2019-071

Confidentialité levée conformément à la Décision D-2019-071

Coûts annuels associés au remplacement d'équipements liés aux compensateurs statiques au poste de la Chamouchouane
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						
	Avant	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Global TRANSPORT (poste Chamouchouane)							
Maintien des actifs							
Poste Chamouchouane	1 397,1	2 034,7	10 144,5	13 208,8	18 696,4	1 358,5	46 840,0
Sous-Total	1 397,1	2 034,7	10 144,5	13 208,8	18 696,4	1 358,5	46 840,0
TOTAL	1 397,1	2 034,7	10 144,5	13 208,8	18 696,4	1 358,5	46 840,0

Confidentialité levée conformément à la Décision D-2019-071

Coûts annuels associés au remplacement d'équipements liés aux compensateurs statiques au poste de la Chamouchouane
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						
	Avant	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Global POSTES (Chamouchouane)							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	1 317,2	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 443,4
Autres coûts	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
Frais financiers	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7
Sous-total	1 397,1	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 523,3
Coûts du Projet							
Ingénierie interne	0,0	151,9	338,3	374,1	500,0	152,2	1 516,5
Ingénierie externe	0,0	40,2	43,7	51,6	55,0	44,4	234,9
Client	0,0	115,0	515,1	1 245,0	1 350,0	114,6	3 339,7
Approvisionnement	0,0	0,0	919,8	950,0	71,4	0,0	1 941,2
Construction	0,0	17,1	184,2	266,2	350,0	0,0	817,5
Contrat clé en main*	0,0	1 057,6	6 568,8	8 381,3	12 350,0	804,3	29 162,0
Gérance interne	0,0	396,6	967,7	962,1	1 150,0	226,2	3 702,6
Gérance externe	0,0	0,0	66,5	277,9	265,0	0,0	609,4
Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	1 695,0	0,0	1 695,0
Autres coûts	0,0	25,7	107,5	196,8	210,0	16,8	556,8
Frais financiers	0,0	104,4	432,9	503,8	700,0	0,0	1 741,1
Sous-total	0,0	1 908,5	10 144,5	13 208,8	18 696,4	1 358,5	45 316,7
TOTAL	1 397,1	2 034,7	10 144,5	13 208,8	18 696,4	1 358,5	46 840,0

* Contrat visant l'approvisionnement et la construction