

## **RACCORDEMENT DU VILLAGE DE LA ROMAINE**



1 Conformément à la décision D-2009-080<sup>1</sup>, le Distributeur dépose le suivi 2014 des travaux  
2 de raccordement du village de la Romaine.

## 1. CONTEXTE

3 Le village de la Romaine est alimenté par une centrale diesel vétuste dont la capacité  
4 deviendra insuffisante pour couvrir les besoins de la communauté. Le projet du Distributeur  
5 consiste à raccorder ce village au réseau intégré au moyen d'une ligne à 25 kV en  
6 provenance du poste de Natashquan. Les travaux relatifs à ce raccordement comprennent :

- 7 • La conversion à 25 kV des postes de Natashquan et de La Romaine ;
- 8 • La conversion à 25 kV du réseau de distribution de Natashquan et de La Romaine ;
- 9 • La construction d'une ligne de distribution, isolée à 46 kV et exploitée à 25 kV, entre  
10 Pointe-Parent et La Romaine.

## 2. RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2014

### 2.1. État d'avancement des travaux de raccordement

11 Les dernières analyses, réalisées en 2014, ont démontré que le parachèvement de la  
12 route 138 jusqu'à Kegaska est insuffisant pour permettre au Distributeur de reprendre ses  
13 travaux en 2015. Une nouvelle évaluation du projet sera réalisée en 2015 en fonction du prix  
14 du carburant et des investissements requis pour maintenir en opération, au-delà de 2020, la  
15 centrale vieillissante de La Romaine.

### 2.2. Suivi des investissements

16 Aucune dépense n'a été engagée au cours de l'année 2014 maintenant les dépenses  
17 cumulatives à près de 7,2 M\$.au 31 décembre 2014

18 Le tableau 1 présente les dépenses cumulatives ainsi que les écarts depuis le début du  
19 projet.

---

<sup>1</sup> D-2009-080, décision sur la demande d'autorisation visant le raccordement du village de la Romaine, 26 juin 2009.

**Tableau 1 :  
Dépenses encourues cumulatives au 31 décembre 2014 (en k\$)**

	1 <sup>er</sup> janvier 2009 au 31 décembre 2014		
	Réel	Budget initial	Écart (réel/budget)
Ingénierie	3 643	4 387	(744)
Travaux civils	2	-	2
Travaux électriques:			
aérien	2 529	21 315	(18 786)
souterrain	-	-	-
Sous-total	6 174	25 702	(19 528)
Frais d'emprunt à capitaliser	1 072	2 572	(1 500)
Contingence	-	3 855	(3 855)
<b>Total</b>	<b>7 246</b>	<b>32 129</b>	<b>(24 883)</b>