

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**SUIVI DES PROJETS**  
**MUSÉE DE LA NATURE - CHEMIN PINK**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2005**

	Selon les données réelles en date du 12/31/2005	Selon la demande d'autorisation préalable (R-3356-96) D-96-20	Écart
<b>Additions de clients cumulatives:</b>			
Secteur résidentiel	390	50 (1)	340 (2)
Secteur commercial	17	2	15 (4)
<b>Volumes annuels (m<sup>3</sup>):</b>			
Secteur résidentiel			
au 30 septembre 1997	7,092	-	7,092
au 30 septembre 1998	7,092	-	7,092
au 30 septembre 1999	7,092	-	7,092
au 30 septembre 2000	7,092	-	7,092
au 30 septembre 2001	7,092	-	7,092
au 30 septembre 2002	7,092	-	7,092
au 30 septembre 2003	7,092	-	7,092
au 30 septembre 2004	481,860	-	481,860
au 31 décembre 2005	812,820	118,200	694,620
Secteur commercial			
au 30 septembre 1997	486,500	470,000	16,500
au 30 septembre 1998	640,000	470,000	170,000
au 30 septembre 1999	613,800	470,000	143,800
au 30 septembre 2000	651,800	470,000	181,800
au 30 septembre 2001	296,800	470,000	(173,200)
au 30 septembre 2002	291,600	470,000	(178,400)
au 30 septembre 2003	457,000	470,000	(13,000)
au 30 septembre 2004	436,000	470,000	(32,000)
au 31 décembre 2005	489,800	470,000	19,800
<b>Investissements:</b>			
Frais de conduites	823,617	514,747	308,870 (2) (3)
Frais de branchements			
Résidentiel	238,482	34,500	203,982 (2)
Commercial	35,563	-	35,563 (4)
Musée de la nature	28,707	29,376	(669)
Macoun Nature Centre	-	17,528	(17,528)
Total	302,752	81,404	221,348
<b>Total des investissements</b>	<b>1,126,369</b>	<b>596,151</b>	<b>530,218</b>
<b>Sommaire des résultats des analyses:</b>			
Valeur actuelle nette (VAN)	(227,812) (5) (6) (7)	31,138	
<b>Date de mise en gaz</b>			
	25 sept. 1996	1er août 1996	

- Notes: (1) Tel que demandé par la Régie à la page 7 de sa décision D-99-26 sur la fermeture des livres 1998, Gazifère a révisé ses projections d'additions de clients dans le secteur résidentiel et a ajusté ses investissements en conduites et branchements en conséquence. Ainsi, Gazifère prévoyait que le développement débuterait à l'année 9 à un rythme de 50 clients par année.
- (2) Le développement résidentiel qui avait été prévu dans la demande d'autorisation préalable a enfin débuté en 2004, soit à l'année 8 du projet. Les additions de clients par année sont plus élevées que prévues.
- (3) À cause de difficultés techniques, Gazifère a dû effectuer 1 327 mètres de forage de plus que prévu.
- (4) Seize des dix-sept clients commerciaux retrouvés à la colonne 1 ci-haut n'avaient pas été prévus dans la demande d'autorisation préalable. En 2005, Gazifère a ajouté une école qui n'avait pas été prévue originalement.
- (5) Hypothèses utilisées dans le calcul révisé de la VAN:
- on prévoit ajouter 50 clients résidentiels par année pour les années à venir;
  - le Centre Macoun ne prévoit pas utiliser le gaz naturel;
  - les coûts de construction réels ont été utilisés dans le calcul.
- (6) Si on prenait en considération que les coûts pour le projet de renforcement "McConnell Laramée" ont été réduits d'environ 120 000\$ à cause du projet Chemin Pink, les résultats de l'analyse de la VAN pour ce projet en seraient améliorés.
- (7) Voir GI-7, document 1.1, page 1 de 1, ligne 15.