

328

HYDROMÉGA G.P. INC.

Le 7 août 2006

Monsieur Mario Oigny, M. ing.
Hydro-Québec TransÉnergie
Études et projets
Planification et Stratégies du réseau principal
Tour Est, case postale 10000,
1, Complexe Desjardins
Montréal, Québec
H5B 1H7

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-3626-2007
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 17 octobre 2007
Pièces n°: 1328

Objet : Centrale hydroélectrique Magpie
Remboursement du coût du poste de départ – Projet No. 717
Notre dossier N/Réf : MAG.-1.1.8.

Monsieur,

La présente fait suite à votre message du 1^{er} août concernant le remboursement du coût du poste de départ de la centrale Magpie en cours de construction.

Vous trouverez ci-joint un tableau résumant le budget de réalisation des travaux de construction du poste de départ, incluant les coûts spécifiques suivants:

- Les frais de gestion de la construction;
- Les coûts d'ingénierie;
- Les coûts du génie civil;
- Les coûts de la fourniture des équipements et de leur installation;
- Les frais d'intérêt durant la construction; et
- Les frais pour l'entretien et l'exploitation du poste évalué à 15% du coût total.

Certains de ces coûts sont déjà connus (transformateurs, génie civil et ingénierie), alors que d'autres sont pour le moment budgétaires et seront connus précisément au fur et à mesure du déroulement du projet.

Comme nous l'avons déjà soulevé dans notre correspondance adressée à Mme Guimont, en date du 2 juin dernier, le budget de réalisation du poste de départ dépasse sensiblement le montant maximal de remboursement selon l'application des tarifs établis par la Régie de l'énergie en avril 2002. En effet, les tarifs en vigueur depuis 2002 ne tiennent aucunement compte de l'augmentation importante des coûts de réalisation des postes de transformation, en raison notamment des hausses du coût des matériaux et des équipements.


Pour vous sensibiliser à notre dossier, nous tenons à vous mentionner que l'AQPER, l'association qui représente les intérêts de notre industrie, a déposé à la Régie de l'énergie, une demande d'intervention dans le dossier R-3605-2006, afin de demander la révision des taux de remboursement pour que ceux-ci tiennent compte des augmentations importantes des coûts de construction des postes de transformation.

De notre côté, nous appuyons la démarche de l'AQPER et souhaitons vivement que la Régie de l'énergie révise ses tarifs à la hausse pour refléter la réalité commerciale à laquelle nous sommes confrontés. Dans l'éventualité où, suite à la tenue de son comité d'étude, la Régie de l'énergie tranchait en faveur d'une hausse des tarifs applicables au remboursement des postes de transformation, nous tenons à vous aviser que la Société en commandite Magpie prendra les mesures requises pour se prévaloir d'une telle révision.

Dans l'intérim et sous réserve de nos droits quant à une révision de la hausse des tarifs de remboursement du poste de départ du projet Magpie, tel que susdit, soyez assuré de notre collaboration dans le cadre de l'application de la convention d'avant-projet.

En espérant que les données fournies soient à votre convenance, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Hydroméga G.P. Inc. pour
La Société en Commandite Magpie



Jacky Cerceau
Président

c.c. : M. Jean-Pierre Lepage, V-P, Dévelop. & Construction, Hydroméga Services Inc.

AMENAGEMENT MAGPIE COÛT DU POSTE DE DÉPART

<i>MAG</i>	<i>POSTE</i>	<i>BUDGET TOTAL - INITIAL</i>
MAG 010 GESTION ET SUIVI DU PROJET		
10.3	Directeur du projet	15,000 \$
10.15	Représentant sur le chantier	20,000 \$
MAG 031 INGÉNIERIE		
31.1	Poste - Intégration au réseau HQ	20,000.00 \$
31.3	Poste - Support ing.	60,000.00 \$
31.5	Poste - Ass. Et coord. Mise en service	32,000.00 \$
31.6	Poste - Étude de protection	42,000.00 \$
31.7	Poste - Commande et protection	57,000.00 \$
31.8	Poste - Installation électrique	78,000.00 \$
31.9	Poste - Civil et structure	104,000.00 \$
MAG 040 GÉNIE CIVIL		
40.5	Déboisement, excavation et chemin d'accès	540,000.00 \$
40.29	Infrastructure du poste génie civil	425,000.00 \$
MAG 045 FOURNITURES		
45.1	Transformateur de puissance	1,135,000.00 \$
45.2	Structure et fondation	404,750.00 \$
45.3	Équipements et fournitures	646,770.00 \$
45.4	Main-d'œuvre et équipements	380,000.00 \$
45.5	Arpentage, géotechnique, route...	29,200.00 \$
SOUS-TOTAL POSTE		3 988,720\$
Intérêts durant la construction		249,314\$
Sous-Total après Intérêts		4 238,034\$
Exploitation et entretien (15%)		635,705\$
COÛT TOTAL DU POSTE (*)		4 873 739\$

(*) Coût sans taxes