

**RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D'EXTENSION DE RÉSEAU  
 JUSQU'À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU**

Suivi a posteriori

1 Le projet d'extension de réseau jusqu'à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu visant  
 2 principalement à desservir l'entreprise Bonduelle a été approuvé le 22 septembre 2011 par la  
 3 décision D-2011-148 de la Régie de l'énergie (ci-après « la Régie »). Dans sa décision, la Régie  
 4 demandait à Société en commandite Gaz Métro (ci-après « Gaz Métro ») de soumettre, au  
 5 Rapport annuel 2011, les données nécessaires au suivi du projet.

6 **Échéancier et planification des travaux**

7 La majorité des autorisations requises ont été obtenues en septembre, ce qui a permis de  
 8 commencer les travaux d'installation de la nouvelle conduite comme prévu le 10 octobre 2011.  
 9 L'objectif est de réaliser la mise en gaz du projet à la fin décembre 2011.

SUIVI BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2011 (\$)					
	Budget prévu initialement (1)	Réel au 30 septembre 2011 (2)	Projeté (3)	Total Réel et projeté (4)	Écart (4-1)
Ingénierie préliminaire / permis	76 000	89 641	30 359	120 000	44 000
Terrain	40 000	2 250	37 750	40 000	0
Arpentage et ingénierie	136 000	49 404	86 596	136 000	0
Matériaux conduite	497 900	2 791	495 109	497 900	0
Construction, branchement, gérance	2 190 707	71 455	2 119 253	2 190 707	0
Contingence	213 171	0	0	0	(213 171)
<b>Sous-total</b>	<b>3 153 778</b>	<b>215 541</b>	<b>2 769 066</b>	<b>2 984 607</b>	<b>(169 171)</b>
Frais généraux - 12,94 %	408 099	27 891	358 317	386 208	(21 891)
<b>Total global</b>	<b>3 561 877</b>	<b>243 433</b>	<b>3 127 383</b>	<b>3 370 815</b>	<b>(191 061)</b>
Contribution externe	(2 385 242)	0	(2 385 242)	(2 385 242)	0
<b>Total Gaz Métro</b>	<b>1 176 635</b>	<b>243 433</b>	<b>742 141</b>	<b>985 573</b>	<b>(191 061)</b>

10  
11 **Explication des écarts**

12 Au 30 septembre 2010, le coût anticipé du projet est de 3,371 M\$, soit 191 061 \$ de moins que  
 13 prévu initialement. En ce qui a trait aux coûts de l'ingénierie préliminaire, ils sont en hausse de  
 14 44 000 \$, principalement en raison de coûts de planification légèrement à la hausse et de plans  
 15 additionnels nécessaires à la localisation du poste de détente à Saint-Denis-sur-Richelieu.