

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
SOMMAIRE DES COÛTS DU PROJET PONT FOURNIER
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2016

Catégorie	Coût réel au 31 décembre 2016	Budget (D-2016-067)	Écart
1 Abandon et enlèvement de conduite	-	54,768	(54,768) (1)
2 Amélioration (NPS 12 à NPS 16)	192,775	192,775	-
3 Construction	210,904	177,398	33,506 (1)
4 Consultants	117,170	167,331	(50,162)
5 Ing., admin. et gestion internes	60,986	71,150	(10,163)
6 Matériel	61,733	164,643	(102,910) (2)
7 Servitude	50,939	52,500	(1,561)
8 Entrepreneur	1,331,190	1,574,375	(243,185) (3)
9 Total des coûts du projet	2,025,697	2,454,940	(429,243)
10 Contribution du MTQ	(875,000)	(1,011,842)	136,842
11 Intérêts	52,566	-	52,566
12 Coût du projet pour Gazifère	1,203,263	1,443,098	(239,835)

Notes : (1) Le coût de l'abandon est compris dans le coût de construction et l'enlèvement de la conduite n'a pas fait partie des travaux de 2016. L'enlèvement de la conduite sera effectué au même moment que les travaux de réfection du pont Fournier prévus par le MTQ à l'été 2017.

(2) Le budget du matériel a été estimé lors de la planification car les prix des fournisseurs n'étaient pas connus à ce moment. De plus, le matériel n'a pas été facturé en totalité avant le 31 décembre 2016.

(3) L'écart représente principalement les provisions de contingence qui n'ont pas été utilisées.