

**RAPPORT DE SUIVI**  
**DU PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT L'AMÉNAGEMENT**  
**DU SITE EXTÉRIEUR DE FORMATION**  
**DE L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE GAZIÈRE DE BOUCHERVILLE**

1 Le projet d'investissement visant l'aménagement du site extérieur de formation de l'École de  
 2 technologie gazière («ÉTG ») de Boucherville a été approuvé le 8 septembre 2017 par la décision  
 3 D-2017-096, de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Énergir,  
 4 s.e.c. (« Énergir ») de soumettre, lors du dépôt des rapports annuels, les données nécessaires  
 5 au suivi du projet.

**1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET**

6 À la suite de la décision de la Régie en septembre 2017, l'échéancier du projet a dû être révisé.  
 7 Le tableau suivant présente l'échéancier initial du projet ainsi que la révision au 30 septembre  
 8 2017.

Items	Échéancier initial	Échéancier au 30 septembre 2017
Appels d'offres pour construction	Janvier 2017	Janvier 2017
Demande à la Régie	Mars 2017	Mars 2017
Décision de la Régie	Juin 2017	Septembre 2017
Demande de permis à la Ville de Boucherville	Avril 2017	Juin 2017
Construction	Juin à septembre 2017	Septembre 2017 à juin 2018
Première cohorte de formation et ajustement	Septembre à décembre 2017	Septembre à décembre 2018
Mise en service finale	Janvier 2018	Juin 2018

## 2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

1 Le tableau suivant présente la projection des coûts du projet au 30 septembre 2017.

**Ce tableau est déposé sous pli confidentiel.**

2 En date du 30 septembre 2017, la conception du projet, qui consiste à l'élaboration des plans et  
3 à l'obtention des autorisations, est complétée et l'entrepreneur s'est mobilisé sur les lieux. La  
4 projection finale des coûts du projet est égale à la projection initiale, soit 2,96 M\$.

## 3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ

5 L'impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous. Le calcul de l'impact tarifaire est  
6 effectué sur une période de 15 ans.

Description	Impact initial	Impact projeté
Impact tarifaire (15 ans)	1 549 421 \$	1 549 421 \$

7 **Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'investissement visant**  
8 **l'aménagement du site extérieur de formation de l'École de technologie gazière de**  
9 **Boucherville.**