

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
SUIVI DU PROJET - PONT FOURNIER
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2017

	Catégorie	Coût réel au 31 décembre 2017	Budget (D-2016-067)	Écart
1	Abandon et enlèvement de conduite	-	54,768	(54,768) (1)
2	Amélioration (NPS 12 à NPS 16)	192,775	192,775	-
3	Construction	211,759	177,398	34,361
4	Consultants	117,170	167,331	(50,162)
5	Ing., admin. et gestion internes	60,955	71,150	(10,194)
6	Matériel	102,881	164,643	(61,762)
7	Servitude	54,339	52,500	1,839
8	Entrepreneur	1,345,137	1,574,375	(229,239) (2)
9	Total des coûts du projet	2,085,016	2,454,940	(369,924)
10	Contribution du MTQ	(857,058)	(1,011,842)	154,784
11	Intérêts	52,566	-	52,566
12	Coût du projet pour Gazifère	1,280,524	1,443,098	(162,574)

Notes : (1) Suite à une entente entre le MTQ et Gazifère, aucun frais d'enlèvement n'a été encouru.

(2) L'écart représente principalement les provisions de contingence qui n'ont pas été utilisées.