

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**SUIVI DES PROJETS**  
**RECONFIGURATION DU RÉSEAU - LORRAIN**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018**

	Selon les données réelles en date du 31 décembre 2018	Selon la demande d'autorisation préalable (R-4042-2018) D-2018-094	Écart
<b>Investissements:</b>			
Planification	14,775	8,000	6,775
Servitudes	21,324	64,500	(43,176)
Consultants (circulation, environnement, etc.)	19,109	55,900	(36,791)
Entrepreneur général(main d'œuvre, équipement et sous-traitants)	-	394,059	(394,059)
Source d'énergie temporaire (propane)	-	6,000	(6,000)
Matériel	-	46,884	(46,884)
Autres entrepreneurs	5,262	3,600	1,662
Main d'œuvre interne	-	63,009	(63,009)
Total sans contingence et intérêts	60,470	641,952	(581,482)
Intérêts capitalisés	729	4,327	(3,598)
Contingence	-	128,390	-
<b>Total des investissements</b>	<b>61,200</b>	<b>774,669</b>	<b>(713,470) (1)</b>
<b>Date de mise en gaz</b>	juillet 2020	décembre 2018	

Notes: (1) Des délais de construction expliquent l'écart dans les dépenses au 31 décembre 2018. Le retard s'explique par des délais de la part du Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la finalisation des plans pour les travaux. Le projet pourrait être complété en 2020 lorsque les plans du MTQ seront disponibles.