RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'EXTENSION DE RÉSEAU – PARC INDUSTRIEL DE BEAUHARNOIS

- Le projet d'extension de réseau afin de desservir l'agrandissement d'un parc industriel dans la
- 2 municipalité de Beauharnois a été approuvé le 19 mai 2015, par la décision D-2015-070 de la
- Régie de l'énergie (la Régie). Dans celle-ci, la Régie demandait à Énergir, s.e.c. (Énergir) de
- 4 soumettre annuellement, lors du dépôt de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi
- 5 du projet.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

- 6 La première partie du projet a été complétée en 2018 et les premiers clients ont été mis en gaz
- 7 en novembre 2018. Dans la dernière année, aucuns travaux n'ont eu lieu afin de compléter la
- 8 deuxième et dernière partie du projet, soit le tronçon restant de 50 m pour la traverse de voie
- 9 ferrée, puisque la dérogation TCE-10 (normes fédérales de canalisations traversant sous les
- voies ferrées) a été obtenue le 30 septembre 2019. Ces travaux sont prévus au printemps-été
- 11 2020.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

- Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,
- les sommes encourues en date du 30 septembre 2019 et la projection des coûts qui sont requis
- 14 pour terminer le projet.

	Ce	tableau	est o	déposé	sous p	oli	confidentiel
--	----	---------	-------	--------	--------	-----	--------------

- Les coûts globaux projetés au 30 septembre 2019 de 2,9 M\$ sont les mêmes que ceux au
- 2 30 septembre 2018 puisqu'aucuns travaux n'ont eu lieu afin de compléter la deuxième et dernière
- partie du projet. Les coûts finaux projetés sont inférieurs de 1,0 M\$ à l'estimation initiale. Les
- 4 écarts avec le budget initial ont été expliqués au Rapport annuel 2018¹.

¹ R-4079-2018. B-0106, Énergir-22, Document 1, page 2.

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ

- Étant donné que la Ville de Beauharnois assume la totalité des coûts réels du projet, il n'y a aucun
- 2 impact sur les tarifs.
- 3 Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'extension de réseau dans
- 4 le parc industriel de Beauharnois.