

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**SUIVI DES PROJETS**  
**EXTENSION DU RÉSEAU - LE PLATEAU - PHASE 51 (AN 1)**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018**

	Selon les données réelles en date du 31 mars 2018	Selon la demande d'autorisation préalable (R-4004-2017) D-2017-070	Écart
<b>Additions de clients cumulatives:</b>			
Secteur résidentiel	329	328	1
<b>Volumes annuels (m<sup>3</sup>):</b>			
Secteur résidentiel au 31 décembre 2017	160,581	263,450	(102,869) (1)
<b>Investissements:</b>			
Frais de conduites	258,759	237,432	21,327
Frais de branchements et compteurs			
Résidentiel (résid+semi)	288,866	365,750	(76,884) (2)
Résidentiel (condo)	120,241	50,154	70,087 (2)
Total	<u>409,107</u>	<u>415,904</u>	<u>(6,797)</u>
<b>Total des investissements</b>	<b>667,866</b>	<b>653,336</b>	<b>14,530</b>
<b>Sommaire des résultats des analyses:</b>			
Valeur actuelle nette (VAN)	805,864 (3)	918,322	
Taux de rendement interne (TRI) après impôts	12.08% (3)	14.19%	
<b>Date de mise en gaz</b>	avril 2017	janvier 2017	

- Notes: (1) De nombreux clients ont été branchés tardivement dans l'année, ayant un effet à la baisse sur la consommation annuelle. De plus, un plus grand nombre de condos que prévu ont été branchés, résultant en une consommation plus faible globalement.
- (2) Le nombre de condos branchés est plus élevé que le budget initial (187 vs. 78), alors que les unifamiliales et les semi-détachés sont moins nombreux que budgété (142 vs. 250), à noter qu'il s'ajoutera plus de 50 clients unifamiliales à partir d'avril 2018.
- (3) Voir GI-60, document 3.1, page 1 de 1, lignes 22 et 25.