

COÛTS DE LA SOLUTION TEMPORAIRE EN AÉRIEN

- 1 Le Distributeur présente une mise-à-jour des coûts de la solution temporaire en aérien :

Rubriques	Coûts estimés¹	Coûts finaux prévus
Ingénierie additionnelle en aérien	2 500,00 \$	1 465,00 \$
Installation de 2 liaisons aérosouterraines, 2 poteaux avec ancrages, armements, câbles, démantèlement	70 810,00 \$	
Travaux aériens		24 950,00 \$
Câbles souterrains temporaires		13 020,00 \$
Joints souterrains temporaires		600,00 \$
Travaux civils		18 220,00 \$
Travaux tirage et jointage		13 500,00 \$
Démantèlement à venir		2 400,00 \$
TOTAL	73 310,00 \$	74 155,00 \$

¹ Voir l'engagement 2, pièce HQD-3 document 2 (B-0039)