# CALENDRIER DE MISE HORS-SERVICE

Alphard

**CONDUITES DE COLLECTE DU PROJET D'OPTIMISATION DU STOCKAGE DE POINTE DU LAC**
**CALENDRIER DE MISE HORS SERVICE**

CLIENT : INTRAGAZ | PROJET: OPTIMISATION DU STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC

Intragaz

| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | | **PLAN D'ABANDON** | |
| 2 | | Établissement du motif | 1 jour |
| 3 | | Consultation avec propriétaires | 3 jours |
| 4 | | Évaluation des incidences | 5 jours |
| 5 | | Évaluation des risques | 5 jours |
| 6 | | Procédure détaillée | 5 jours |
| 7 | | Rédaction du plan d'abandon | 5 jours |
| 8 | | **AVIS AU MERN ET AU MELCC** | 0 jour |
| 9 | | **TRAVAUX SUR LE TERRAIN** | **31 jours** |
| 10 | | Localisation et marquage | 2 jours |
| 11 | | Évacuation des fluides résiduels | 1 jour |
| 12 | | Purge des conduites | 1 jour |
| 13 | | Excavation des points de coupe (2 par conduite) | 8 jours |
| 14 | | Coupe et obturation des conduites | 8 jours |
| 15 | | Remblayage des points de coupe (2 par conduite) | 8 jours |
| 16 | | Enlèvement des sections de tuyauterie hors sol | 8 jours |
| 17 | | Enlèvement des autres matériaux en surface | 8 jours |
| 18 | | Caractérisation des sols et analyse (si requis) | 8 jours |
| 19 | | Décontamination (si requis) | 3 jours |
| 20 | | **RAPPORTS** | **11 jours** |
| 21 | | Rapport de caractérisaton (si requis) | 5 jours |
| 22 | | Registre des conduites abandonnées (mis à jour) | 2 jours |
| 23 | | Rapport au MERN et au MELCC | 5 jours |



Projet : ITR-005-4G-ECH-002-R
Date : Lun 21-06-28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tâche | Récapitulatif du projet | Tâche manuelle | Début uniquement | Échéance |
| Fractionnement | Tâche inactive | Durée uniquement | Fin uniquement | Avancement |
| Jalon | Jalon inactif | Report récapitulatif manuel | Tâches externes | Progression manuelle |
| Récapitulative | Récapitulatif inactif | Récapitulatif manuel | Jalons externes | |

Page 1