

**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 8 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA DEMANDE MODIFIÉE
VISANT À MODIFIER LES TARIFS D'EMMAGASINAGE DE GAZ NATUREL D'INTRAGAZ À COMPTER DU 1^{ER} MAI 2023**

AUGMENTATIONS DE COÛTS

- 1. Références :**
- (i) Pièce [B-0177](#), p. 6 et 7;
 - (ii) Pièce [B-0177](#), p. 8;
 - (iii) Tableau produit par la Régie.

Préambule :

(i) Intragaz présente l'analyse des écarts entre les montants budgétés initialement, pour la réalisation de la remise à neuf du compresseur C-1 au site de Pointe-du-Lac (Projet C-1), et le budget révisé en juin 2024.

(ii) Intragaz présente l'analyse des écarts entre le budget révisé en juin 2024 et les coûts réels des immobilisations du Projet C-1.

(iii) La Régie produit le tableau suivant à partir des références (i) et (ii).

Projet remplacement C-1			
Coûts d'acquisition en 000 \$			
Rubriques	Budget	Réels	Écarts
Servitudes et aménagements	258	118	(140) -54 %
Mécanique et tuyauterie station	247	160	(87) -35 %
Bâtiments	821	1 260	439 53 %
Électricité	352	458	106 30 %
Compression	6 270	8 072	1 802 29 %
Instrumentation	205	169	(36) -18 %
Total	8 154	10 237	2 084 26 %

Somme des écarts en 000 \$	
Favorables	(263)
Défavorables	2 347

Demandes :

1.1 Compte tenu des références (i) à (iii), la Régie note des écarts défavorables de 2 084 k\$ entre le budget du Projet C-1 au moment de son approbation et le montant de sa réalisation en lien avec les bâtiments, l'électricité et la compression.

1.1.1. Veuillez indiquer si certaines spécifications des composantes bâtiments, électricité et compression ont été modifiées par rapport à celles prévues au moment de l'approbation du projet et qui pourraient expliquer des écarts de coûts. Veuillez

détailler, le cas échéant, la cause de ces changements et quantifier les écarts qui en résultent (ex. superficie des bâtiments, force et caractéristiques du compresseur, ajout de fonctionnalités du système électrique, etc.).

Changement	Cause	Impact \$

1.1.2. Veuillez identifier les facteurs internes et externes à l'entreprise qui expliquent ces écarts défavorables en les quantifiant (ex. changement à l'appel d'offres (interne) / changement de prix de marché résultant de l'appel d'offres (externe)).

Cause	Interne / externe	Impact \$